



KENNISCENTRUM
VLAMSE STEDEN

interlokale vereniging

COMPLEXE STADSPROJECTEN

draaiboek

Naam website KCVS

Voortgangsrapport

Oorspronkelijke naam document

Voorstgangsrapport 2014

Project

Groenpool Parkbos Gent



Voortgangsrapport 2014

Vorgelegd aan de stuurgroep van 17 juni 2014

Voorwoord

Beste lezer,

Met tevredenheid stel ik u voortgangsrapport 2014 voor. Dit voortgangsrapport bevat een verslag van de activiteiten in 2013 en een programma voor 2014. U krijgt een gedetailleerd overzicht van de voortgang van het Parkbosproject. De hoofddoelstellingen van het project zijn verdeeld in 8 thematische invalshoeken, die opgevat zijn als concrete acties. De realisatie van deze acties leidt tot de realisatie van de groenpool Parkbos, een multifunctioneel gebied ten zuiden van Gent, op de grens met De Pinte en Sint-Martens-Latem, waar men naar hartenlust zal kunnen wandelen, fietsen en ruiteren. In 2012 werden de eerste realisaties op het terrein zichtbaar. 2013 was op het terrein een rustiger jaar, we werkten vooral achter de schermen, maar in 2014 zal er weer veel beweging zijn. Waar, wanneer en hoe? U leest het allemaal in dit rapport.

Veel leesplezier.

Jan Briers
Gouverneur Oost-Vlaanderen
Voorzitter stuurgroep Parkbos



Inhoud

Voorwoord.....	1
1 Inleiding.....	3
2 Beknopte samenvatting: realisaties van de projectwerking en focus voor de volgende jaren.....	4
3 Rol van het projectbureau binnen de projectwerking	6
4 Thematisch actieprogramma	9
4.1 Acties inzake projectwerking.....	9
4.2 Acties inzake communicatie en draagvlakvorming.....	12
4.3 Acties inzake mobiliteit en infrastructuur	18
4.4 Acties inzake grondverwerving	24
4.5 Acties inzake recreatie	27
4.6 Acties inzake inrichting en beheer van de bos- en natuurkernen	34
4.7 Acties inzake duurzame landbouw	39
4.8 Acties inzake de landschappelijke en ecologische opwaardering van de groenpool 42	
5 Financieel voortgangsrapport van de projectwerking	44
5.1 Stand van zaken projectfinanciën projectperiode 2011-2014.....	44

1 Inleiding

Voor u ligt een voortgangsrapport met betrekking tot de realisatie van de groenpool Parkbos. Het voortgangsrapport is voorbereid door het projectbureau Parkbos, in overleg met alle betrokken partners, en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep.

Het voortgangsrapport bestaat uit een verslag van de stand van zaken van de diverse deelprojecten tot eind 2013, uit een programma voor het werkjaar 2014, en uit een planning voor de middellange termijn (periode 2015-2018).

Zowel het verslag als het programma zijn opgebouwd aan de hand van concrete acties. De acties zijn hierbij ingedeeld in acht thematische pakketten:

- Acties inzake de globale projectwerking (P)
- Acties inzake communicatie en draagvlakvorming (C)
- Acties inzake grondverwervingen (G)
- Acties inzake mobiliteit en infrastructuur (M)
- Acties inzake recreatie (R)
- Acties inzake de inrichting van de bos- en natuurgebieden (I)
- Acties inzake duurzame landbouw (L)
- Acties inzake de landschappelijke en ecologische opwaardering van de groenpool (E)

Voor elke actie is het volgende aangegeven:

- Het actienummer.
- Een korte omschrijving van de actie.
- De initiatiefnemer voor de actie en de meest cruciale partners bij de realisatie van deze actie. Het projectbureau wordt hier niet expliciet vermeld, tenzij het projectbureau zelf initiatiefnemer is. Een overzicht van de taken van het projectbureau is opgenomen onder hoofdstuk 2.
- De stand van zaken tot eind 2013, op basis waarvan geëvalueerd kan worden in hoeverre de vooropgestelde doelstellingen reeds bereikt werden.
- De planning omtrent de actie voor de korte termijn, met name voor het werkjaar 2014.
- De planning voor de middellange termijn, indien nog verdere stappen noodzakelijk zijn om het vooropgestelde resultaat te bereiken.

2 Beknopte samenvatting: realisaties van de projectwerking en focus voor de volgende jaren

Hierna is een beknopte samenvatting opgenomen van de realisaties van de projectwerking Parkbos sinds het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst van 21 maart 2008. Tevens wordt er beknopt vooruit geblikt op de belangrijkste uitdagingen en werkvelden voor de komende jaren.

In 2011 heeft het project een nieuw elan gekregen. In 2010 kreeg het Agentschap voor Natuur en Bos de mogelijkheid om via gerechtelijke onteigening gronden te verwerven. Dit heeft ook aanleiding gegeven tot een nieuwe planning en fasering van de grondverwervingen en de inrichtingswerken. Sindsdien zijn heel wat acties opgestart. Dit voortgangsrapport biedt een blik op de vele activiteiten die opgestart of gerealiseerd zijn in 2013. De fasering van de grondverwervingen heeft als doel om alle gronden binnen de perimeter van het onteigeningsgebied tegen eind 2014 in eigendom te hebben.

De inrichting van de bos- en natuurkernen is gepland binnen de 5 jaar na verwerving, en verloopt gefaseerd in de periode 2011-2018. De inrichting van de ruim 300 ha grond brengt veel voorbereidend werk met zich mee (o.a. aanvraag vergunningen, opmaak bestekken en aanbesteding werken, ...) en zal de komende jaren grote inspanningen vragen.

Op vlak van inrichting en recreatie werd er de voorbije jaren al veel voorbereidend studiewerk gebeurd, in afwachting van de verwerving van de nodige gronden. In 2013 was dit niet anders. Zo werden de inrichtingsplannen voor de portalen Den Beer en Grand Noble gefinaliseerd, het inrichtingsplan voor het speelbos Scheldevelde en voor het Maaltebruggepark werden opgestart, het ontwerp van de Parkbosbruggen werd verder verfijnd en er was een eerste actualisatie-oefening van het inrichtingsplan voor de boskern Scheldevelde. In 2013 hadden twee werken opgestart moeten worden, maar beide kenden vertragingen. De Quick Wins, het zogenaamde eerste deel van het wandelnetwerk, werden al kort na de start van de werken geschorst. Reden was de onstabiele ondergrond en het dwarsprofiel van de wandelpaden dat hierop niet afgestemd is. De werken zullen aanvatten in het voorjaar van 2014. Zo ook voor de 1^{ste} fase van de aanleg van de Oude Spoorwegverbinding. De wens om ook een kwaliteitsvolle verlichting te realiseren langs dit fietspad, zorgde voor bijna een jaar vertraging. Voor of na de zomer van 2014 zullen de werken opgestart worden, na voorbereidende werken door Eandis. In het voorjaar van 2014 zullen ook de werken aan portaal Grand Noble opgestart worden. Tegen het einde van 2014 zal ook de aanleg van portaal Den Beer opgestart worden. Het speelbos wordt pas in 2015 aangelegd. Voor portaal de Ghellinck zal er opnieuw visievorming moeten gebeuren. Een sanering van het terrein, omwille van de munitieproblematiek, lijkt geen haalbare kaart. Samen met de partners willen we in 2014 een duidelijke visie over de toekomst van dit gebied in het Parkbos ontwikkelen.

Het voorontwerp van de fietsbruggen werd afgewerkt en het ruime publiek werd bevroegd over het ontwerp. Een definitief ontwerp wordt in 2014 goedgekeurd. Fase 3 van de Oude spoorwegverbinding (tussen de Rijvisschestraat en de E40) wordt geïntegreerd in deze plannen. Tevens wordt de omgeving van de bruggen in de De Pintelaan en de Leebeekstraat heraangelegd. In de loop van 2014 volgt ook de stedenbouwkundige aanvraag. De start van de werken is voorzien in de tweede helft van 2015.

Na eerdere gestrande pogingen, werd in 2013 een plattelandsproject ingediend 'Parkbos, poort naar het buitengebied'. Dit plattelandsproject wil rond landbouw, recreatie en communicatie werken in het Parkbos. Voor het eerst geeft ons dit ook de mogelijkheid om in het kader van het Parkbosproject, landbouwers die duurzaam willen ondernemen in het projectgebied, een duwtje te geven. De samenwerking met landbouwers voor het landschapsbeheer is ook een belangrijk onderdeel van het project. Het geeft ons tevens de mogelijkheid om het landschap in de beide beschermde landschappen (Kastelensite en Zeven Dreven) op te waarderen. De ruilverkaveling

Schelde-Leie zal in 2014 voorgelegd worden ter goedkeuring. Dit ruilverkavelingsplan biedt naast een efficiëntiewinst voor landbouwers door kavelruil, ook heel wat landinrichtingsmaatregelen (knotrijen, trage wegen, ...), die belangrijk zijn voor het Parkbos. De realisatie is voorzien tussen 2016 en 2018.

Op vlak van communicatie werden de voorbije jaren al heel wat acties uit de samenwerkingsovereenkomst uitgevoerd. Met de start van concrete inrichtingen van boskernen, portalen, wandelroutes, ... streven we ernaar de buurtbewoners zo nauw mogelijk te betrekken bij de inrichting van het gebied. We doen dit via de klankbordgroep, maar ook via specifieke terreinbezoeken, infoavonden en werfwandelingen. Verder streven we ernaar de website uit te bouwen tot een interactiever medium, dat meer afgestemd is op de bezoekers van het Parkbos. Er wordt ook geëxperimenteerd met sociale media. Zo heeft het Parkbos sinds kort een eigen pagina op Facebook.



3 Rol van het projectbureau binnen de projectwerking

Conform de samenwerkingsovereenkomst voert het projectbureau Parkbos als permanent inhoudelijk secretariaat het projectmanagement en verzorgt het de nodige administratieve, ontwerpmatige en communicatieve ondersteuning voor de projectwerking, alsook van de externe communicatie naar bevolking en georganiseerde belangengroepen toe.

Concreet neemt het projectbureau de volgende taken op:

Vorbereiding en opvolging van de stuurgroep Parkbos

De stuurgroep van het Parkbos is het overlegorgaan waar de strategische beslissingen omtrent de ontwikkeling van het Parkbos genomen worden. Het voorzitterschap wordt uitgeoefend door de gouverneur van Oost-Vlaanderen, als commissaris van de Vlaamse Regering.

In de periode van juni 2008 tot heden kwam de stuurgroep 18 keer samen. Het projectbureau zorgt bij deze vergaderingen voor de voorbereiding (opmaak voorstel van agenda, uitnodiging leden, voorbereiding presentaties, contacteren sprekers, opmaak verslag, ...) en nadien voor de opvolging van de genomen beslissingen.

Vorbereiding en opvolgen thematische werkgroepen

De werkgroepen hebben tot taak om de strategische keuzes van de stuurgroep voor te bereiden, en/of er uitvoering aan te geven. Het projectbureau nam initiatief voor de oprichting van een vijftal thematische werkgroepen, omtrent specifieke deelprojecten of programma's.

Het projectbureau staat in voor de voorbereiding van de diverse werkgroepen (opmaak voorstel van agenda, uitnodiging leden, voorbereiding presentaties, contacteren sprekers, opmaak verslag, ...), voor de afstemming van de activiteiten uit de diverse werkgroepen op elkaar en voor de terugkoppeling naar de stuurgroep.

Ondersteuning van de partners bij hun taken in het project

Voor de meeste uitvoeringsgerichte acties is de initiatiefnemer niet het projectbureau maar wel één van de betrokken projectpartners. Het projectbureau volgt de diverse studies en overheidsopdrachten van de partners op, om de globale doelstellingen van het Parkbosproject en de samenhang te bewaken.

Bij verschillende studies (zoals bv. de studie voor de inrichting van de portalen en huisstijl en de inrichting van de Oude Spoorweg) speelt het projectbureau tevens een ondersteunende rol: creëren van een draagvlak over de plannen en acties bij de andere projectpartners, bijeenbrengen van actoren bij problemen of voor punten waar afstemming noodzakelijk is, communiceren over de plannen en acties aan derden.

Gezien de nieuwe dynamiek omtrent de grondverwingen, wordt verwacht dat het zwaartepunt de komende jaren steeds meer bij de uitvoering komt te liggen. Het bestuurlijk en ambtelijk overleg met alle betrokken projectpartners en de ondersteuning van de partners bij hun acties blijft de komende jaren dan ook belangrijk. Naarmate de uitvoering op het terrein vordert, zal ook de kwaliteitsbewaking (o.a. bewaken van de huisstijl) steeds belangrijker worden.

Initiëren van nieuwe deelprojecten

Voor een aantal noodzakelijke deelprojecten waar er niet meteen een trekker aanwezig is, neemt het projectbureau een trekkersrol op.

Zo nam het projectbureau het initiatief voor het opstarten van het project voor de bruggen op de Oude Spoorweg en voor de implementatie van het recreatief netwerk. Concreet werd gezocht naar een trekker en partners om deze deelprojecten inhoudelijk vorm te geven, en naar financieringsmogelijkheden. Eens deze projecten in de steigers staan, worden ze verder getrokken door de betrokken partners.

Ook nam het projectbureau initiatief voor het schrijven van een plattelandsproject. Ook de komende jaren zal het projectbureau een aantal initiatieven op gang moeten trekken. Er wordt hierbij ondermeer gedacht aan het nemen van maatregelen omtrent de ontwikkeling van het natuurgebied Rijvissche en het ontwikkelen van een visie op de mobiliteit in het parkbos met een aantal concrete acties.

Opvolgen en adviseren van initiatieven die van invloed zijn op het project

Het projectbureau volgde alle openbare en private initiatieven op die van invloed zijn op, of kaderen binnen het Parkbosproject, zoals ondermeer de ruilverkaveling Schelde-Leie, het reconversieplan voor Indiana en het Trage Wegenplan van De Pinte, Sint-Martens-Latem en Gent.

Het projectbureau verzorgde daarbij de noodzakelijke contacten met de betrokken partners en actoren, en gaf waar nodig advies om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het Parkbosproject meegenomen werden.

Organisatie van overleg met bewoners en verenigingen

De klankbordgroep heeft als doel om het gestructureerd overleg te voeren met de verschillende belangengroepen en middenveldorganisaties. Het projectbureau heeft een klankbordgroep geïnstalleerd (heractivatie en nieuwe samenstelling van de vroegere klankbordgroep) en stond in voor de organisatie van 8 vergaderingen sinds juni 2008.

Voorts organiseerde het projectbureau verschillende infovergaderingen over het project of over specifieke deelprojecten. Zo zijn er verschillende toelichtingen doorgedaan voor het overlegplatform Zwijnaarde, het wijkcomité Maaltemeers, de Gemeentelijke Advies en Seniorenraad van Sint-Martens-Latem, ... Steeds meer trekken we met bewoners en omwonenden ook het terrein op, bv. op stap met de bewoners van de Soenenswijk, de klankbordgroep in een vroege fase betrekken bij het inrichtingsplan voor Scheldevelde,...

Verzorging van de communicatie over het Parkbosproject

Communicatie over het project zelf heeft tot doel er voor te zorgen dat gekend is waarvoor het Parkbosproject staat en dat de acties worden opgemerkt. De communicatie over het project zorgt er ook voor dat er draagvlak voor de acties wordt verkregen en laat tevens toe ervaringen met derden uit te wisselen.

Het Projectbureau verzorgt de communicatie over de resultaten en de inhoud van het Parkbosproject. Sinds 2009 bestaat er een website waar informatie over de voortgang van het project terug te vinden is (www.parkbos.be) en 2 maal per jaar wordt een nieuwsbrief gemaakt en verspreid. In 2014 zal er gestart worden met de opfrissing van de bestaande website of de opmaak van een nieuwe website.



De komende jaren zal bijzondere aandacht gaan naar de organisatie van overleg – en waar mogelijk inspraak - met onmiddellijk betrokkenen voorafgaand aan de uitvoering op het terrein. Ook de organisatie van publieksevenementen zal belangrijker worden naarmate de uitvoering op terrein vordert.

Fungeren als permanent aanspreekpunt

Het projectbureau fungeert tevens als permanent aanspreekpunt voor vragen van bewoners en besturen omtrent het Parkbosproject. Voor een omvangrijk en complex project als het Parkbos, met tal van initiatiefnemers, is de aanwezigheid van één gezicht en aanspreekpunt, met een onafhankelijke positie, belangrijk.

Aanbrengen van nieuwe subsidies voor het project

Gezien de realisaties op het terrein - en daarmee ook de inrichtingskosten – de komende jaren steeds belangrijker zullen worden, kan het projectbureau tevens een rol spelen bij het aanbrengen van nieuwe subsidies voor het project.

Zo werd in 2013 een plattelandsproject (As3-project in het kader van PDPO II) goedgekeurd voor het Parkbos. Het projectbureau diende samen met een aantal partners een projectvoorstel in.

Er wordt ondermeer gedacht aan de volgende subsidiekanalen:

- Opmaak (of laten opmaken) van een landschapsbeheerplan teneinde subsidies te bekommen voor de landschappelijke opwaardering van de groenpool.
- Opmaak van fietsfondsdossiers (bv. voor de verlichting van de Oude Spoorwegverbinding).

Opzetten van een beheerstructuur voor het Parkbos

Het ontwikkelen van een beheerstructuur zal een belangrijke uitdaging voor het projectbureau worden de komende jaren. Eenmaal de inrichting van een gebied afgerond is, moet het gebied beheerd worden. Samen met de partners wensen we een duurzame beheerstructuur op te zetten. Welke vorm deze beheerstructuur aanneemt, is onderwerp van discussie in 2014. Samen met het opzetten van een duurzame beheerstructuur, zal er ook een financieringsmechanisme ontwikkeld worden.



4 Thematisch actieprogramma

4.1 Acties inzake projectwerking

Actie	P1. Samenwerkingsverband in stand houden voor realisatie van het Parkbos
Initiatief	Projectbureau i.s.m. alle partners
Omschrijving	Op 23 juli 2007 heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen de opdracht aanvaard van minister Crevits om op te treden als coördinator ter realisatie van de Groenpool Parkbos. Zijn taak bestond erin om een goede projectstructuur op te zetten waarin alle overheidspartners betrokken zijn.
Stand van zaken	<p>De afspraken voor de samenwerking zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 21 maart 2008 is ondertekend door alle betrokken partners.</p> <p>Voor de financiering en de realisatie van de fiets- en wandelbruggen op de Oude Spoorweg is een bijkomende overeenkomst afgesloten op 29 april 2009. Hiermee zijn Waterwegen en Zeekanaal nv en AWV betrokken in het samenwerkingsverband.</p> <p>Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (2011-2014) en een protocol huisstijl voorgesteld op de stuurgroep van 24 juni 2011. Hierin werden ook financiële afspraken gemaakt.</p> <p>In 2013 werd de samenwerkingsovereenkomst door alle partners goedgekeurd.</p>
Planning 2014	Een verduurzaming van de projectstructuur realiseren na 2014.
Lange termijn	Organisatie van een sterke en slagkrachtige beheerstructuur.
Actie	P2. Opmaak uitvoeringsprogramma en jaarplanning
Initiatief	Projectbureau ism partners
Omschrijving	Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van alle acties die noodzakelijk zijn om het Parkbos te realiseren. De jaarplanning geeft inzicht in de planning voor een bepaald werkjaar.
Stand van zaken	<p>Het eerste actieprogramma ('korte termijn actieplan 2008-2010') was opgenomen als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst van 21 maart 2008.</p> <p>Op 3 april 2009 werd een eerste voortgangsrapport goedgekeurd door de stuurgroep. Het voortgangsrapport 2013 werd goedgekeurd op de stuurgroep van 27 maart 2013.</p>

Planning
2014

Het voortgangsrapport 2014 zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de stuurgroep in mei/juni 2014.

Lange
termijn

Bij het begin van elk werkjaar wordt een voortgangsrapport ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep.

Actie

P3. Efficiënt projectbureau organiseren

Initiatief

Projectbureau ism partners

Omschrijving

Het projectbureau staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de activiteiten van het project Parkbos onder de verantwoordelijkheid van de gouverneur.

Stand van
zaken

Eind 2007 is het Parkbosproject erkend en gesubsidieerd als strategisch project i.k.v. het RSV. Hiermee kwamen de noodzakelijke middelen beschikbaar voor de werking van een projectbureau voor drie jaar. Met de aanwerving van projectcoördinator op 9 juni 2008 is het projectbureau Parkbos operationeel.

Het projectbureau kreeg in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2011-2014 een andere betekenis. Voortaan bestaat het projectbureau uit een afgevaardigde van elke partner + projectcoördinator. Deze komen herhaaldelijk samen om de voortgang van het project te bespreken, de stuurgroep en werkgroepen voor te bereiden en de dagdagelijkse opvolging van het project te doen. Het projectbureau kwam in 2013 6 keer samen (januari, februari, mei, juni, september, oktober).

Planning
2014

Het projectbureau minstens 6 keer per jaar laten samenkomen om de voortgang van het project te organiseren.

Actie

P4. Organisatie van gestructureerd overleg tussen alle betrokken partners bij het Parkbosproject

Initiatief

Projectbureau / gouverneur

Omschrijving

Voor de globale aansturing en het nemen van strategische beslissingen voor het Parkbosproject is een stuurgroep opgericht. De **stuurgroep** kwam voor de eerste keer samen in 2007 n.a.v. de opdrachtaanvaarding van de gouverneur om de realisatie van het Parkbos te coördineren. De stuurgroep werd geformaliseerd en uitgebreid met alle betrokken partijen (o.a. VLM) n.a.v. de ondertekening van de SWO in 2008. Sindsdien komt de stuurgroep 4 keer per jaar samen.

In de loop van 2008 zijn een aantal **werkgroepen** opgericht (WG grondverwerving, WG landbouw, WG mobiliteit, WG inrichting & recreatie, WG communicatie) voor de prioritaire deelprojecten. De verschillende werkgroepen hebben tot taak om de strategische keuzes van de stuurgroep voor te bereiden, en/of er uitvoering aan te geven. Eind 2009 is er bijkomend een WG bruggen opgericht, ter begeleiding van het bruggenproject op de Oude Spoorweg.



Stand van zaken

De stuurgroep kwam in 2013 4 maal samen. Deze doet de globale aansturing en strategiebepaling voor het project. De werkgroep Inrichting en Recreatie kwam in 2013 2 maal samen. De werkgroep Grondverwerving kwam in 2013 5 maal samen. De werkgroep Bruggen kwam in 2013 niet samen. De werkgroep Mobiliteit kwam 1 keer samen. De werkgroep Landbouw kwam 2 maal samen in 2013. Tevens werden een aantal bilaterale samenkomsten georganiseerd in het kader van specifieke dossiers (Oude Gentweg, verlichting Oude Spoorweg, domein de Ghellinck, ...)

Planning 2014

Verder zetten van de Werkgroep Inrichting en Recreatie, Grondverwerving, Bruggen en Landbouw. Heropstart van de werkgroep Mobiliteit. Opstarten van een werkgroep Beheer/Financiële structuur.

Lange termijn

Structuur Parkbos omzetten naar een werkbare beheerstructuur.



Figuur 1: Veel interesse voor de werfwandeling in boskern Grand Noble

4.2 Acties inzake communicatie en draagvlakvorming

Actie	C1. Uitwerken van een globaal communicatieplan
Initiatief	Projectbureau ism ANB
Omschrijving	<p>Een communicatieplan dient de communicatie met de diverse doelgroepen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het geeft aan via welke kanalen, op welk moment en over welke onderwerpen er met diverse belanghebbenden gecommuniceerd wordt.</p> <p>Een communicatieplan is nooit afgewerkt, en kan flexibel inspelen op veranderende omstandigheden. Het verloop van het project is immers onmogelijk volledig op voorhand te voorspellen.</p>
Stand van zaken	<p>In 2008 is er een communicatiekader opgemaakt, met o.a. de doelstellingen, beoogde doelgroepen, overleg- en inspraakstructuren, communicatiekanalen, ... Deze nota is opgemaakt door het projectbureau, in overleg met de WG communicatie en is ter kennisgeving voorgelegd aan de stuurgroep.</p> <p>Alle voorstellen m.b.t. communicatie over het project zijn telkens ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep.</p> <p>Het communicatieplan kreeg in 2013 een update, maar moet nog verder besproken worden met de partners en goedkeuring krijgen van de stuurgroep.</p>
Planning 2014	Afwerken van het communicatieplan, bespreken met de partners en ter goedkeuring voorleggen aan de stuurgroep.
Actie	C2. Organisatie van overleg met belanghebbenden
Initiatief	Projectbureau i.s.m. stuurgroep
Omschrijving	Er wordt een gestructureerde open dialoog georganiseerd met de buurtbewoners en de verschillende maatschappelijke geledingen, teneinde tot een breed draagvlak te komen voor het Parkbosproject .
Stand van zaken	<p>In 2008 is er een klankbordgroep Parkbos geïnstalleerd, bestaande uit representatieve vertegenwoordigers van burgers, verschillende middenveldorganisaties en belangengroepen. De klankbordgroep heeft een adviserende rol, waarbij de leden van de klankbordgroep beschouwd worden als bevoorrechte getuigen.</p> <p>Naast de klankbordgroep worden bestaande overlegfora (zoals het Overlegplatform Zwijnaarde en het Buurtcomité Maaltemeers) geconsulteerd en geïnformeerd over acties aangaande het Parkbosproject.</p> <p>De klankbordgroep kwam in 2013 twee keer samen (juni en oktober 2013). De</p>

Planning
2014

Lange
termijn

klankbordgroep werd ook uitgenodigd tijdens een workshop rond het inrichtingsplan van Scheldevelde (oktober 2013). Het overlegplatform Zwijnaarde werd voorafgaand aan het voorlopig ontwerp van de Parkbosbruggen nog geconsulteerd. Er werd een infomarkt over de Parkbosbruggen georganiseerd. In januari en februari kregen de nieuwe besturen van de gemeenten ook een uitgebreide toelichting over het project Parkbos. In het Maaltebruggepark werd een terreinbezoek voor omwonenden georganiseerd, alsook een elektronische bevraging gelanceerd.

Er zullen opnieuw twee vergaderingen van de klankbordgroep doorgaan. In juni zal er een infoavond in Sint-Denijs-Westrem doorgaan. Er zullen in het kader van inrichtingsprojecten ook werfwandelingen georganiseerd worden.

Organiseren van werfwandelingen, infoavonden en publieksevenementen.

Actie

C3. Bekendmaking van het project Parkbos en de realisaties op het terrein voor het brede publiek

Initiatief

Projectbureau i.s.m. alle partners

Omschrijving

Communicatie over het Parkbosproject heeft tot doel er voor te zorgen dat gekend is waarvoor het Parkbos staat en dat de acties worden opgemerkt. De communicatie zorgt er ook voor dat er draagvlak voor de acties wordt verkregen.

Stand van
zaken

Sinds september 2009 is de nieuwe website voor het Parkbos online en rechtstreeks te bereiken via www.parkbos.be. De website geeft een overzicht van de toekomstvisie voor het Parkbos en van de voortgang in de diverse deelprojecten. De website wordt tevens gebruikt voor het communiceren van nieuwsberichten.

Tevens in het najaar van 2009 is de eerste Parkbos-nieuwsbrief gepubliceerd. Er werden 25.000 exemplaren gedrukt en verspreid via openbare gebouwen in het Gentse, en aan alle inwoners van Gent-Zuid, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Sint-Martens-Latem.

In samenwerking met de stadscineast is een film gerealiseerd met als titel 'Een Verhaal van Mensen en Landschappen'. De film toont de evolutie van het landschap van de Parkbossite in het verleden en in de toekomst, en brengt de verschillende aspecten van het Parkbosproject in beeld vanuit het standpunt van de diverse actoren in het gebied (bewoners, scholieren, recreanten, landbouwers, kasteelheren, ...). De film is in première vertoond op zondag 11 oktober 2009 n.a.v. de opening van de Week van het Bos in het Parkbos.

In 2013 verscheen twee keer een nieuwsbrief van het Parkbos (mei en november). De website werd geüpdatet en actueel gehouden.

Een gepland publieksevenement in het najaar moest helaas uitgesteld worden. In samenwerking met de milieuraad van Sint-Martens-Latem werd een fietstocht door het Parkbos georganiseerd (14/4/2013). Er gingen twee werfwandelingen door in Grand Noble (26/6/2013, 21/9/2013). We organiseerden een infomarkt over de Parkbosbruggen (25/9/2013), begeleidden een wandeling voor de bewoners van de Soenenswijk (26/10/2013), trokken met de 50-jarigen van De Pinte per fiets doorheen het Parkbos (14/09/2013) en organiseerden opnieuw plantacties met de scholen van Latem, De Pinte en Sint-Denijs-Westrem.



Planning 2014

Publicatie 2 nieuwsbrieven.

Website vernieuwen zodat deze leesbaarder is voor de parkbosbezoeker .

1 publieksevenement in het najaar 2014. Fietstochten door het Parkbos vanuit de 4 gemeenten/dorpen rond het Parkbos. Bewonersactiviteit in Scheldevelde in het najaar van 2014.

Facebookpagina opstarten.



Figuur 2: De nieuwe Facebookpagina van het Parkbos

Actie

C4. Organisatie van sensibiliseringscampagnes en plantacties

Initiatief

ANB i.s.m. projectbureau en lokale besturen / verenigingen

Omschrijving

Bij de realisatie van het Parkbos wordt er samen gewerkt met lokale partners, scholen en verenigingen, o.a. door organisatie van plantacties. Deze aanpak versterkt het maatschappelijke draagvlak voor het Parkbos.

Stand van zaken

Op 11 oktober 2009 ging in het Parkbos de aftrap van de Week van het Bos door, onder het thema 'Zaad met Pit'. De rode draad voor het publieksprogramma was een mini Fata Morgana, waarbij mensen werden uitgenodigd om deel te nemen aan 5 opdrachten, om van het Parkbos een vijfsterrenbos te maken. In totaal waren er ruim 700 bezoekers aanwezig op het evenement.



Planning 2014

Sinds 2009 zijn de volgende plantacties doorgegaan:

- 6 maart 2009: plantactie in Hooglatem met de 3 basisscholen van Sint-Martens-Latem
- 12 maart 2010: plantactie in Hooglatem met de 3 basisscholen van Sint-Martens-Latem
- 25 november 2010: plantactie in de Hemelrijkstraat met de school Nieuwen Bosch
- 6 november 2011: Plantactie met Pasar
- 6 maart en 16 maart 2012: Plantactie in Hooglatem en Grand Noble met de 4 basisscholen van Sint-Martens-Latem.
- 7 juni 2012: Zaai-actie met de basisschool Westerhem van Sint-Denijs-Westrem
- 18 november 2012: publieke plantactie op Dag van de Natuur in Grand Noble (400 aanwezigen)
- 20 december 2012: plantactie met basisschool Westerhem in Grand Noble met 70 leerlingen.
- 8 februari en 1 maart 2013: Plantactie met basisscholen van Sint-Martens-Latem in Grand Noble
- 7 maart 2013: Plantactie met de Vrije Basisschool van De Pinte aan de Klossestraat.

Plantacties met de scholen van Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem en De Pinte.

Een activiteitenprogramma voor scholen en verenigingen uitwerken en aanbieden aan de scholen in de buurt.

Actie

Initiatief

C5. Promotie en kennisoverdracht inzake het Parkbosproject

Projectbureau

Omschrijving

Via artikels, filmpjes, ... wordt het project Parkbos in de kijker gezet. Er wordt zowel naar het breed publiek als naar een professioneel doelpubliek gewerkt.

Stand van zaken

In december 2009 verscheen een artikel over het Parkbos in Ruimte met als titel 'Partners voor het Parkbos Gent'.

Sinds 2009 werd op volgende fora een toelichting verzorgd over het project Parkbos:

- 19 februari 2009: toelichting en rondleiding op het terrein voor de Masterclass Stadsprojecten (organisatie VRP)
- 9 mei 2009: toelichting voor de bevolking van Sint-Martens-Latem (organisatie door de mobiliteitsraad van de Gemeentelijke Advies en Seniorenraad van Sint-Martens-Latem)
- 25 juni 2009: toelichting op de programmadag Gent Zuid (organisatie stad Gent)
- 10 september 2009: toelichting en rondleiding op het terrein voor de provincie Zeeland – directie RMW, afdeling gebiedsontwikkeling
- 1 december 2010: toelichting voor de studenten van de master Stedenbouw



Planning 2014

- 6 september 2011: toelichting en deelname aan de workshop Strategische Projecten van de afdeling Ruimtelijke Planning
- 26 april 2013: Gastles 'Parkbos' aan Master Milieuwetenschappen Universiteit Antwerpen in het kader van het vak projectmanagement.

Doorlopend werden vragen van burgers en besturen m.b.t. het Parkbos beantwoord. In 2013 werd meegewerkt aan een publicatie van Ruimte Vlaanderen over strategische projecten.

Ontwikkelen van een partnerschap die het project promoot (bv. horeca, promotie via Parkbosbier en aangepast meubilair,...). Organisatie van toelichtingen over het Parkbosproject en rondleidingen op het terrein op vraag. Inspelen op opportuniteiten en gebruik maken van bestaande netwerken en fora om het Parkbosproject bekend te maken.

Actie

C6. Verhogen van de herkenbaarheid van het Parkbosproject

Initiatief

Projectbureau

Omschrijving

De realisatie van het Parkbos is een omvangrijk project met verschillende deelprojecten waarbij verschillende partners betrokken zijn. Voor de burger dient het evenwel duidelijk te zijn dat de verschillende acties kaderen binnen één samenhangend project.

Stand van zaken

In 2009 is er een logo en grafische huisstijl ontwikkeld voor het Parkbosproject. Het logo en de huisstijl zijn toegepast op een aantal concrete communicatieproducten (nieuwsbrief, website, parkbosfilm, vlaggen, ...). Met het oog op een consequent gebruik door alle partners, is er een protocol opgemaakt omtrent het gebruik van het Parkboslogo en de huisstijl. Het protocol is ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende partners.

In 2012 werd een bestek uitgewerkt omtrent de productie en het plaatsen van meubilair conform de huisstijl. In 2013 werd het meubilair gekeurd.

Planning 2014

Het bestek meubilair van het Parkbos is gegund in 2013. De partners bestellen bij 1 leverancier via een gezamenlijke aanbesteding. Een eerste levering van meubilair is voorzien in het voorjaar 2014. Tevens wordt een bestek uitgewerkt voor de rewriting en de productie van info-panelen voor de diverse informatiedragers in het Parkbos, conform de huisstijl.

Lange termijn

Consequent gebruik van het Parkbos logo en huisstijl op alle communicatieproducten, alsook op het terrein.





Figuur 3: Een prototype van de infowall werd aan het kasteelpark van Scheldevelde geplaatst.

4.3 Acties inzake mobiliteit en infrastructuur

Actie	M1. Werking werkgroep mobiliteit
Initiatief	Projectbureau ism de partners
Omschrijving	De werkgroep is operationeel sinds begin 2008, en kwam sindsdien 6 keer samen. De werkgroep heeft zich vooral gebogen over de realisatie van de langzame verkeersas op de oude spoorwegbedding en de overbruggingen van de E40 en Ringvaart . Bij de opstart van het deelproject bruggen is er een aparte werkgroep Bruggen opgestart. De werking van de werkgroep mobiliteit is op dat moment stilgevallen. De werkgroep werd opnieuw opgestart in 2013, maar een regelmatigere samenkomst is nodig om een aantal belangrijke knelpunten, die dringend aandacht vragen nu het project in realisatie gaat, aan te pakken.
Stand van zaken	De werkgroep kwam in 2013 een keer samen. Het raamplan werd voorgesteld.
Planning 2014	Bespreking van het raamplan mobiliteit. Talrijke mobiliteitsknelpunten moeten besproken worden. De belangrijkste zijn: Hemelrijkstraat, Rosdamstraat, brug Klossestraat, ...

Actie	M2. Werking werkgroep bruggen
Initiatief	Stad Gent – dienst wegen, bruggen en waterlopen i.s.m. projectbureau
Omschrijving	In november 2009 is een werkgroep bruggen opgericht, samengesteld uit technische en mobiliteitsdeskundigen van de projectpartners. De werkgroep staat in voor de begeleiding van ontwerpfase tot uitvoeringsfase van de 2 geplande bruggen op de oude spoorwegverbinding. Haar taken zijn ondermeer kwaliteitsbewaking inzake technieken, stedenbouw & mobiliteit en kostenbewaking gedurende het ganse traject.
Stand van zaken	De werkgroep kwam in 2011 5 keer samen en bereidde de ontwerpplannen voor de bruggen voor, ism het ontwerpbureau Greisch. In 2012 kwam de werkgroep maar 1 keer samen. Om tot besluitvorming voor een gedeelte van het tracé te komen, was bijkomend onderzoek nodig, waardoor de werkgroep nadien niet meer bijeen kwam. In 2013 kwam de werkgroep niet meer samen. Het ontwerp van de bruggen werd bilateraal of in de stuurgroep verder besproken.
Planning 2014	Werkgroep terug samen roepen voor bespreking addendum

Lange termijn

samenwerkingsovereenkomst en opvolging van de werken aan de bruggen.

Uitvoering van het project Parkbosbruggen (vanaf 2015).

Actie

M3. Realisatie langzame verkeersas Oude Spoorweg

Initiatief

VLM i.s.m. Provincie, stad Gent en gemeente De Pinte

Omschrijving

De realisatie van een langzame verkeersas op de verlaten spoorwegbedding van Gent naar De Pinte is één van de sleutelprojecten voor het Parkbos. De uitbouw van deze voetgangers- en fietsverbinding garandeert de bewoners van het stedelijk gebied Gent een veilige, rechtstreekse en comfortabele toegang tot de groenpool Parkbos.

Stand van zaken

Voor de realisatie van de langzame verkeersas op de Oude Spoorweg maakte VLM een landinrichtingsplan (LIP) op. In het najaar van 2009 zijn de opmetingen en prijsschattingen gebeurd voor de te verwerven gronden. Het LIP is op 4 mei 2010 goedgekeurd door de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting. In het najaar 2010 startte een studiebureau in opdracht van VLM met de opmaak van de technische uitvoeringsplannen voor de Oude Spoorweg. Voor de verwerving van de nodige gronden voor de realisatie van het inrichtingsplan heeft VLM een onteigeningsplan opgemaakt.

Begin juni 2012 werden de technische uitvoeringsplannen gefinaliseerd. De uitvoering zal gebeuren in drie delen: deel 1 omvat het fietspad tussen de Klossesstraat en de Rijvisschestraat en het gedeelte tussen de Stationsstraat en het Louis Van Houtepark (De Pinte); deel 2 omvat het gedeelte in de Oude Gentweg ; deel 3 omvat het gedeelte tussen de Rijvisschestraat en de E-40 (realisatie in combinatie met de aanleg van de bruggen).

De stedenbouwkundige vergunning voor deel 1 werd in het maart 2012 aangevraagd. In het kader van de vergunningsprocedure liet Onroerend Erfgoed weten dat ze een bindend negatief advies zouden geven voor het gebruik van uitgewassen beton als verharding voor het fietspad. Naar aanleiding van dit advies kwam een werkgroep op 12 juli 2012 en 12 oktober 2012 samen om deze problematiek te bespreken. Als conclusie werd gekozen voor het gebruik van gestabiliseerd porfier als verharding. Dit element werd ook toegevoegd aan het bouwaanvraagdossier. Begin 2013 werd de bouwvergunning afgeleverd. De klankbordgroep van het Parkbos vroeg voldoende verlichting te voorzien langs het fietspad. In september 2013 riep de gouverneurs de partners bijeen en werd een voorstel van verlichting besproken en nadien goedgekeurd door de stuurgroep.

In juli 2012 werden ook afspraken gemaakt om de aanleg van het fietspad te laten subsidiëren door de Provincie Oost-Vlaanderen via het LAF-fonds. Het project werd voorgesteld op een GBC en RMC, in functie van de toekomstige subsidiering.

Voor deel 2 werd een overeenkomst opgesteld door VLM die de samenwerking tussen VLM, De Pinte en TMVW omvat. Deze overeenkomst werd in 2012 ondertekend. Het nieuwe bestuur van de gemeente De Pinte ziet echter af van de rioleringswerkzaamheden op de Oude Gentweg. In april 2013 en september 2013

**Planning
2014**

werden nieuwe afspraken gemaakt tussen De Pinte en VLM omtrent het concept voor de Oude Gentweg/Oude Spoorweg fase 2.


Fase 1: goedkeuring van het verlichtingsvoorstel en offerte van Eandis door Stad Gent en gemeente De Pinte. Nadien kunnen deze werken ingepland worden bij Eandis. Aansluitend kunnen de werken door VLM opgestart worden aan. Er is reeds een bestek klaar, de gunning moet nog goedgekeurd worden door VLM.

Fase 2: overeenkomst opmaken met VLM en De Pinte over het aangepaste concept voor de Oude Gentweg, opmaak technische plannen door VLM in functie van een bouwvergunningsaanvraag.

Fase 3: het ontwerp werd geïntegreerd in de bouwvergunningsaanvraag van de fietsbruggen. Er moet nagegaan worden of ook het uitvoeringsbestek geïntegreerd wordt in het bestek van de fietsbruggen. Uitvoering is pas voorzien na de aanleg van de bruggen (in 2016).

**Lange
termijn**

Aanvraag bouwvergunningen. Aanbesteding en start werken fase 2.(2015)
Aanbesteding en start werken fase 3 (2015-2016)



Figuur 4: Een 3D-beeld van de spiraalhelling die naar de fietsersbrug over de E40 zal leiden.

Actie

M4. Realisatie overbruggen E40 en Ringvaart

Initiatief

Stad Gent i.s.m. WG bruggen

Omschrijving

De fiets- en wandelbruggen over respectievelijk de E40 en de Ringvaart/R4 vormen een noodzakelijke schakel voor het creëren van de langzame verkeersverbinding op de Oude Spoorweg.

Raming

4.2 miljoen €

**Stand van
zaken**

In 2008 is er een verantwoordingsnota opgemaakt met een uitgebreide motivering en het potentieel van de bruggen. Op basis van deze verantwoordingsnota hebben de toenmalige ministers voor mobiliteit en openbare werken zich geëngageerd om 80% van de geraamde kost voor de bruggen te financieren. De betrokken lokale besturen (Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem) hebben ingestemd om de resterende 20% van de kosten te dragen.

Planning
2014

Lange
termijn

De afspraken over de verdere werkwijze, de rol en de financiële bijdrage van elke partner voor de realisatie van de twee voetgangers- en fietsbruggen, zijn vastgelegd in een formele overeenkomst die alle partijen op 29 april 2009 onderschreven hebben. Hierin is opgenomen dat de stad Gent optreedt als piloot voor het project, met ondersteuning van AWV en W&Z.

Voor de begeleiding van het project is een werkgroep 'bruggen' in het leven geroepen.

In het najaar van 2009 zijn de nodige terreinopmetingen en grondsonderingen uitgevoerd, en is een formele adviesvraag gebeurd naar de randvoorwaarden bij diverse diensten en instanties (o.a. monumentenzorg, Ivago, brandweer, ...).

Eind 2009-begin 2010 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door TucRail in opdracht van de Stad Gent. Doel van deze studie is om meer zicht te krijgen op de technische en financiële randvoorwaarden voor de bruggen, en zo de kostprijs doorheen het ontwerp- en realisatietraject beter te kunnen bewaken, en tevens om de invloed van enkele ontwerpkeuzes op de kostprijs te kunnen nagaan.

In januari 2010 is een Open Oproep gelanceerd om in samenwerking met de Vlaams Bouwmeester een ontwerper voor de bruggen aan te stellen.

Op 14 april 2011 is het project gegund aan ontwerp bureau Greisch. Tijdens een persconferentie op 12 mei werd het winnend conceptontwerp voorgesteld. Tijdens verschillende werkgroepvergaderingen in 2011 werd het concept verder verfijnd en uitgewerkt.

In de loop van 2012 werd een beslissing genomen over de 4 aanloophellingen. De aanloophelling vanuit de Leebeekstraat over de E40 gaf aanleiding tot bijkomend onderzoek. De startnota voor de Parkbosbruggen werd voorgelegd aan de GBC en in april 2012 ook aan de Provinciale Auditcommissie, die een positief advies hierover formuleerde.

In januari 2013 werd er op de stuurgroep beslist de spiraalhelling verder uit te werken en enkele lichte aanpassingen aan het ontwerp door te voeren. In juli 2013 werd het voorontwerp van de Parkbosbruggen goedgekeurd op de stuurgroep. Ook de verhoogde raming werd besproken met de partners.

Goedkeuring definitief ontwerp Parkbosbruggen en omgevingsaanleg. Integratie met fase 3 van de Oude Spoorwegverbinding. Opmaak addendum samenwerkingsovereenkomst. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning en opmaak uitvoeringsbestek. Opmaken projectnota voor GBC en RMC (procedure fietsfonds).

Uitvoering van het project Parkbosbruggen (2015-2016).





Figuur 5: de fietsersbrug over de Ringvaart/R4 zoals ingediend bij de open oproep. Dit is een ontwerp van het Luiks bureau Greisch.

Actie	M5. Verzekeren multimodale bereikbaarheid van de groenpool Parkbos
Initiatief	Projectbureau / provinciale mobiliteitsdienst i.s.m. alle partners + AWV, De Lijn ...
Omschrijving	Beschrijving van de huidige, gewenste en geplande mobiliteitsmaatregelen met betrekking tot alle weg- en openbaar vervoergebruikers in het functioneel en recreatief verkeer, inclusief de parkeerfaciliteiten per portaal.
Stand van zaken	Eind 2010 is de provinciale mobiliteitsdienst gestart met de opmaak van een globale mobiliteitsvisie voor het projectgebied. Deze mobiliteitsvisie werd in 2011 afgewerkt. In 2012 werden geen nieuwe initiatieven hierrond opgestart. In 2013 kwam de werkgroep mobiliteit een keer samen om het raamplan te bespreken. Er komen steeds meer vragen en opmerkingen rond mobiliteit in het Parkbos, voornamelijk gelinkt aan het garanderen van veilige fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor wandelaars.
Planning 2014	Bespreking raamplan mobiliteit met de partners. Uitwerken concreet actieplan rond mobiliteit.
Lange termijn	Uitvoering acties uit mobiliteitsplan.

Actie	M6. Herinrichten van de N60 als groene boulevard
Initiatief	AWV
Omschrijving	Om de doorsnijdende werking van de N60 om te buigen tot een kwaliteit, is een herinrichting tot monumentale dreef noodzakelijk.
Stand van zaken	In de voorstudies naar aanleiding van de opmaak van het RUP voor de groenpool Parkbos is er reeds een streefbeeld uitgewerkt voor de N60: dit voorzagt ondermeer in een versmalling van de rijstroken en de aanplant van bomenrijen in de middenberm en in de zijbermen. <i>De vroegere 'streefbeeldstudie' voor de N60 heeft echter geen officieel statuut (niet terug gevonden in de verslagen van de PAC) en de herinrichting van de N60 wordt door AWV als niet prioritair beschouwd.</i>
Planning 2014	Voorlopig geen verder initiatief hier rond. De Lijn maakt wel melding van een mogelijke aanleg van een tijdelijke busstrook op de N60, om de verkeersimpact van de werken aan Gent Zuid in de zomer van 2014 op te vangen.

4.4 Acties inzake grondverwerving

Actie	G1 Werking werkgroep grondverwerving
Initiatief	Projectbureau ism VLM, ANB en AC
Omschrijving	De WG Grondverwerving komt om de 2 à 3 maanden bijeen om de voortgang en de prioriteitenbepaling voor de verwervingen te bespreken.
Stand van zaken	De werkgroep Grondverwerving kwam in 2013 5 keer samen. Ook was er een extra overleg met het Aankoopcomité om de ruilclausule voor de landbouwers te bespreken. Tussen de werkgroepen door was er geregeld contact over de verschillende aankoopdossiers. Sinds 2011 verzorgt ANB voor een driemaandelijke update van de verwervingen die in de bos- en natuurgebieden gebeuren. De stuurgroep krijgt elke 3 maanden verslag hierover. Na een eerste schijf van 8 miljoen € die werd vastgelegd in 2010, is in 2013 een tweede schijf van 2 miljoen euro bijkomend vastgelegd.
Planning 2014	Werking werkgroep Grondverwerving op hetzelfde ritme voortzetten. Prioritair inzetten op verwerving van parkeerzones (Scheldevelde en Bufferbos), portaal Den Beer en speelbos Scheldevelde en Scheldevelde centraal. Ruil met landbouwers realiseren.

Actie	G2 Werking grondenbank – verwerven ruilgrond
Initiatief	VLM en ANB
Omschrijving	<p>Op 26 mei 2004 is er tussen ANB en VLM een overeenkomst afgesloten voor de oprichting van een grondenbank waarbij ANB aan VLM de opdracht gaf om gronden te verwerven in het Parkbos op minnelijke basis. In de periode 2005-2010 werden via de grondenbank zowel gronden verworven binnen de onteigeningsperimeter voor de realisatie van de bos- en natuurkernen, als ruilgronden voor de landbouw in een zoekgebied rond het Parkbos.</p> <p>Gezien de grondverwervingen vanaf eind 2010 in een nieuwe fase terecht gekomen zijn(start van de onteigeningsfase), zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen VLM en ANB omtrent de verdere werking van de grondenbank, en het gebruik van de nog aanwezige financiële middelen. ANB staat voortaan in voor de verwerving van de gronden binnen de onteigeningsperimeter. VLM zet de werking van de grondenbank verder voor de verwerving van (ruil)gronden buiten de onteigeningsperimeter.</p> <p>VLM zoekt hierbij proactief verder naar ruilgronden, zodat er in 2018 voldoende ruilgrond beschikbaar is voor de toekomstgerichte landbouwers in het Parkbos. Naast het gebruik van het voorkeurecht, worden eigenaars met (vooruitzicht op) pachtvrije gronden actief benaderd.</p>

Stand van zaken	Bij het verwerven van gronden, hetzij op vrijwillige basis, hetzij door de uitoefening van het voorkeepsrecht, wordt rekening gehouden met de bepalingen van het landbouwprotocol.
Planning 2014	Eind 2013 waren er 37,9069 hectaren ruilgrond beschikbaar in de Grondenbank Parkbos. In 2013 werden 6,205 hectaren ruilgrond in de Grondenbank verworven.
Lange termijn	Verder zetten van de grondenbank voor de verwerving van gronden voor de landbouw buiten de onteigeningsperimeter.

Actie	G3 Verwerven van de gronden voor de realisatie van de bos- en natuurkernen
Initiatief	ANB en AC i.s.m. VLM
Omschrijving	Voor de realisatie van de bos- en natuurkernen wordt er ongeveer 360 hectare bos- en natuurgebied verworven door het Agentschap voor Natuur en Bos. De gronden worden eerst via minnelijke weg verworven. Indien dat niet lukt, wordt overgegaan tot gerechtelijke onteigening.
Raming	22 mio €
Stand van zaken	<p>Via de grondenbank is er in de periode 2005-2010 getracht om op minnelijke basis gronden te verwerven.</p> <p>Gezien het moeizame verloop van de minnelijke verwervingen, heeft de VR in 2010 een machtiging gegeven aan het ANB om te onteigenen bij hoogdringendheid.</p> <p>In overleg met de minister voor leefmilieu en de landbouwsector is er een fasering afgesproken voor de verwerving van alle gronden binnen het onteigeningsgebied in de periode 2010-2014. Eind 2010 is de vastlegging van de nodige middelen gebeurd voor de eerste fase.</p> <p>In het najaar 2011 heeft het ANB een erfpacht afgesloten voor 99 jaar voor een belangrijk deel van de boskern Grand Noble.</p> <p>Op 18 december 2013 is er 174 ha grond verworven, waarvan 78,3 ha in boskern Grand Noble (inclusief erfpacht), 60,1 ha in boskern Scheldevelde; 30,1 ha in de vallei van de Rosdambeek, 0,2 ha in het Portaal Den Beer en 5,1 ha in het bufferbosgebied.</p> <p>Vastlegging van een tweede schijf voor de aankopen van 2 miljoen euro is uitgevoerd in 2013.</p>
Planning 2014	Deelgebieden Scheldevelde Noord en Centraal, Den Beer, Kruiske verwerven en



Lange termijn	afwerken Bufferbos en Vallei van de Rosdambeek. Vastlegging van een derde schijf voor de aankopen. Gefaseerd verwerven van alle gronden binnen het onteigeningsgebied in een periode van 4 begrotingsjaren (2010-2015).
Actie	G4 Verwerving van de gronden voor de realisatie van de langzame verkeersas op de Oude Spoorweg
Initiatief	VLM en AC
Omschrijving	Voor de realisatie van de Oude Spoorweg zal de VLM gronden verwerven op het tracé van de oude spoorwegverbinding. Er is een onteigeningsplan opgemaakt voor de verwerving van de nodige gronden. Het ministerieel besluit dateert van 21 mei 2012.
Raming	404.600,00 euro
Stand van zaken	Onteigeningen fase 1 zijn afgerond; Onteigeningen fase 3 zijn lopende.
Planning 2014	Fase 3 - Onderhandelingen met de eigenaars over de verwerving van de nodige gronden. Verwerving van de nodige gronden op minnelijke basis of via onteigening.



Figuur 6: In de boskern Grand Noble werd een hoogstamboomgaard aangelegd met oude fruitrassen. Soorten als Jefkespeer, Kattekop en Noordse Kriek kregen er een plaats.

4.5 Acties inzake recreatie

Actie	R1 Werking werkgroep inrichting en recreatie
Initiatief	Projectbureau
Omschrijving	De focus van de ambtelijke werkgroep ligt op de implementatie van het recreatief net en het opvolgen van diverse inrichtingsstudies van deelprojecten ter voorbereiding van een beslissing van de stuurgroep. Alle betrokken instanties zijn vertegenwoordigd in de werkgroep (Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Stad Gent, gemeente Sint-Martens-Latem, gemeente De Pinte, Onroerend Erfgoed, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Toerisme Oost-Vlaanderen, Bloso).
Stand van zaken	De werkgroep inrichting & recreatie is operationeel sinds maart 2009, en kwam sindsdien 14 keer samen. In 2013 kwam de werkgroep 2 keer samen. De werkgroep van oktober 2013 werd gecombineerd met een workshop rond de inrichting van de boskern Scheldevelde.
Planning 2014	Focus van de werkgroep op de implementatie van het recreatief net voor fietsers, wandelaars en ruiters en opvolging van de diverse inrichtingsprojecten o.a. Maaltebruggepark, speelbos, oude spoorweg enz. De inrichting van Scheldevelde zal dit jaar bijzondere aandacht krijgen van de werkgroep.
Lange termijn	Adviseren van andere recreatieve projecten, en bewaken van de huisstijl voor alle inrichtingswerken gerelateerd aan het Parkbos.



Figuur 7: Tijdens een inspraakwandeling in het Maaltebruggepark krijgen omwonenden toelichting bij het eerste ontwerp van inrichtingsplan.

Actie	R2 Inrichting van portaal Grand Noble
Initiatief	ANB
Omschrijving	Ter hoogte van de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem wordt het portaal Grand Noble ingericht.
Stand van zaken	In 2011 werd gestart met de actualisatie van een eerder ontwerp van het inrichtingsplan voor dit portaal, opgemaakt door Omgeving in kader van de portaalstudie en de opmaak van een uitvoeringsdossier. De studieopdracht werd gegund aan Fris in het Landschap. Een belangrijk onderdeel van de opdracht was de zoektocht naar een alternatief voor de parking die in de oorspronkelijke plannen centraal in het portaal voorzien was. Een eerste praatplan werd in de werkgroep inrichting en recreatie besproken, maar nadien ook besproken met bewoners (27 mei, Dag van het Park), de klankbordgroep (mei 2012) en de stuurgroep (juli 2012). Het praatplan werd nadien omgezet in een geactualiseerd inrichtingsplan. Eind december 2012 is dit vertaald naar een technisch plan. In 2013 werd een stedenbouwkundige aanvraag bekomen voor de aanleg en werd het technisch bestek opgemaakt en gegund. Er was tevens overleg met AWWV en De Lijn over de aanleg van de oversteekplaats en een bushalte.
Planning 2014	Start werken aan portaal Grand Noble (april 2014), opmaken overeenkomst met Stad Gent voor beheer parking, opmaken overeenkomst met vzw landwijzer voor natuureducatieve bijstand. Opening portaal najaar 2014.
Lange termijn	Beheer portaal Grand Noble opvolgen. Bewegwijzering portaal. Educatieve activiteiten inrichten.



Figuur 8: Monumentale eik in portaal Grand Noble. In de nabijheid van deze boom zullen spelprikkels uitgewerkt worden.

Actie	R3 Inrichting van portaal Den Beer
Initiatief	ANB ism AWV
Omschrijving	Ter hoogte van de afrit van de E17 en de N60 wordt een portaal ingericht dat voornamelijk gericht is op ruiters en bovenlokale bezoekers (met de wagen). Het portaal fungeert tijdens wekdagen ook als carpoolparking vlakbij de E17. De inrichting van het portaal loopt gelijktijdig met herinrichting van het afrittencomplex op de E17.
Stand van zaken	Het inrichtingsplan in 2010 door Omgeving opgemaakt, werd geactualiseerd , waarbij enkele elementen die betrekking hebben op de huisstijl opgemaakt voor het Parkbos aangepast werden na goedkeuring op de stuurgroep (oktober 2012). Het technisch plan werd begin 2013 afgerond en het technisch bestek opgemaakt. Gezien de eerdere activiteiten op dit terrein (breekcentrale uitgebaut door Stadsbader), moest er een oriënterend bodemonderzoek opgemaakt worden. OVAM concludeerde dat dit oriënterend bodemonderzoek volstond en er geen noodzaak was tot het maken van een beschrijvend bodemonderzoek. De meeste percelen moeten nog verworven worden. De aanleg van de parking in het portaal zal geïntegreerd worden in een bestek van AWV voor de aanleg van een rotonde aan het afrittencomplex van de E17. Het beheer van de parking wordt nadien overgedragen aan de gemeente De Pinte.
Planning 2014	Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (begin 2014), opmaak technisch bestek en integratie in bestek AWV. Aanbesteding van de werken in het najaar. Opmaak samenwerkingsovereenkomst tussen De Pinte, AWV en ANB.
Lange termijn	Uitvoering van het inrichtingsplan op het terrein (2015).



Figuur 9: het ontwerpplan voor portaal Den Beer, ten noorden van het afrittencomplex van de E17 in De Pinte.

Actie	R4 Inrichting van portaal Maaltebruggepark
Initiatief	Stad Gent
Omschrijving	Het Maaltebruggepark is een bestaand park gelegen tussen de Kortrijksesteenweg en de Leebeekstraat. Dit park zal ingericht worden als portaal voor het Parkbos. Het betreft het portaal het dichtst bij Gent gelegen. De geplande fietsbruggen liggen aan de achterkant van het Maaltebruggepark.
Raming Stand van zaken	ca. 300.000€ In 2011 liet de Stad Gent een verkennende studie door Anthea uitvoeren. Deze verkennende studie moest de voornaamste elementen beschrijven uit het park en een eerste aanzet tot beheersing geven. Het rapport gaf ook inzicht in oa. de mogelijkheden voor recreatie in het toekomstige portaal. In 2012 maakte de Stad Gent een bestek op voor het aanstellen van een ontwerper voor het herinrichten van het Maaltebruggepark tot een portaal binnen de Groenpool Parkbos en voor het opstellen van beheerlijnen voor dit park. In 2013 werd een consortium van Abscis Architecten, Out-Site en ABO aangesteld voor de uitwerking van het inrichtingsplan en opmaken beheerplan. Tijdens een aantal workshops en een terreinbezoek werden de verschillende actoren (administraties) betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan. In november ging ook een inspraakwandeling voor de buurt door en werd er tevens een digitale enquête opgestart.
Planning 2014	Afwerken van het inrichtingsplan Maaltebruggepark, opmaak van een uitvoeringsbestek en aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning. Afwerken beheerplan Maaltebruggepark.
Lange termijn	Uitvoering van het inrichtingsplan voor het Maaltebruggepark (2015). Aanpassen van de beheerlijnen (een eerste maal na de inrichting van het park, een tweede maal nadat de waarborgperiode van het park is verstreken).

Actie	R5 Inrichting van portaal de Ghellinck
Initiatief	ANB ism OC-ANB
Omschrijving	Kasteelpark de Ghellinck is gelegen langs de N60. Het is een van de best bewaarde stukken oud bos in het Parkbos. Het betreft in hoofdzaak een oud beukenbos. Vooraan in de portaalzone bevindt zich een ommuurde moestuin, een vierkantshoeve en een conciërgewoning. De boskern is bekend omwille van zijn rol als munitiedepot in de tweede wereldoorlog.

Stand van zaken

In opdracht van OC-ANB voerde studiebureau HUB een onderzoek uit naar de mogelijke inrichting voor de gebouwen in portaal de Ghellinck, en het toetsten van de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van deze inrichtingsvisies (afgerond in april 2010).

In 2012 voerde het Agentschap voor Natuur en Bos een oriënterend bodemonderzoek uit in de boskern de Ghellinck. De uitslag van het bodemonderzoek was negatief, d.w.z. dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is. Tevens stelde ANB het bureau aDEDE aan om een risicoanalyse uit te voeren in functie van openstelling en beheer van het gebied. De risicoanalyse geeft aan dat indien het gebied opengesteld- en beheerd zal worden een sanering zich aandient. De studie doet geen uitspraak over de intensiteit van de sanering. Hiervoor is verder onderzoek nodig.

In de loop van 2012 werden ook gesprekken voor de verwerving van deze site opgestart met de eigenaar. Deze gesprekken werden eind 2012 *on hold* gezet in afwachting van duidelijkheid over noodzaak tot sanering. In 2013 werd samen met de eigenaar nagegaan of er een scenario uitgewerkt kon worden waardoor de gronden gesaneerd konden worden door de eigenaar. Voorlopig werd nog geen oplossing gevonden die voor alle betrokken partijen valabel is.

Planning 2014

Visievorming met de partners over verdere aanpak van dit deelproject.



Figuur 10: Restanten van het kasteel dat in WOII verwoest werd op domein de Ghellinck.

Actie

R6 Realiseren van een herkenbare huisstijl voor het Parkbos

Initiatief

Projectbureau en ANB ism de partners

Omschrijving

Het Parkbos is enerzijds sterk doorsneden en versnipperd door lijninfrastructuren en bebouwing, wat de herkenbaarheid als samenhangende groenpool bemoeilijkt. Anderzijds zal het Parkbos ingericht en beheerd worden door verschillende administraties op lokaal en bovenlokaal niveau. Een consequent gebruik van een uniforme huisstijl door alle samenwerkende partners moet de beeldkwaliteit en de leesbaarheid van het Parkbos ten goede komen.

Stand van zaken

In opdracht van ANB hebben studie bureau Omgeving en Stefan Schöning Studio een huisstijl ontwikkeld voor het Parkbos (afgerond medio 2010). De studie voorziet een ontwerp (incl. technische bepalingen) voor de recreatieve paden, parkings, zitmeubilair, infoborden, wegwijzers, fietsenstallingen, poortjes, schuilhuisjes, ...

Met het oog op een consequent gebruik van de huisstijl in de portalen en elders op het terrein is er in overleg met de WG inrichting en recreatie een protocol huisstijl opgemaakt. Het protocol huisstijl werd ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep (juni 2011) en nadien goedgekeurd door de partners.

Er werden drie prototypes ontwikkeld van het meubilair (bosbank, parkbank en infowall). Deze prototypes werden in 2012 op het terrein geplaatst (bosbank in Grand Noble, infowand in Scheldevelde, parkbank in het Maaltebruggepark). Er werd een gecoördineerd bestek voor de levering en plaatsing van het meubilair aanbesteed voor alle betrokken partners. In het kader van dit bestek werd de verschillende elementen gekeurd en hier en daar aangepast. Er werd gestart met de opmaak van een bestek voor de copywriting, lay-out en productie van de infopanelen.

Planning 2014

Eerste deelbestelling van het meubilair. Bestelling van de wandelwegwijzers. Opmaak, copywriting, layout en productie van tijdelijke en definitieve infopanelen.

Lange termijn

Permanent bewaken van de huisstijl via de WG inrichting en recreatie

Actie

R7 Uitbouw van een recreatief netwerk in het Parkbos

Initiatief

Projectbureau/provinciale mobiliteitsdienst ism de partners

Omschrijving

Een belangrijke doelstelling van het Parkbosproject is het ontsluiten van het gebied voor zachte recreatie via wandel-, fiets-, en ruiterspaden. In het kader van de studieopdracht voor de inrichting van de portalen en de huisstijl infrastructuur, is een overzicht van mogelijke acties i.f.v. het recreatief netwerk en een voorstel van recreatieve routes uitgewerkt. In 2011 werkte de provinciale mobiliteitsdienst dit verder uit tot een gewenst netwerk voor fietsers, ruiters en wandelaars. Deze routes worden nu stapsgewijs gerealiseerd.



Stand van zaken

In functie van de realisatie van een aantal 'quick wins' binnen dit netwerk, werd studiebureau Grontmij door de provincie Oost-Vlaanderen aangesteld om een 5-tal wandelroutes uit te werken in een technisch uitvoeringsplan. Eind 2011 vroeg ANB de bouwaanvraag aan voor de realisatie van deze routes. Naar aanleiding van de bouwaanvraag vond tijdens de procedure nog bijkomend overleg plaats met de dienst Waterlopen van de Provincie Oost-Vlaanderen. De plannen werden op basis van dit overleg licht aangepast. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen geen bezwaren of opmerkingen binnen. De Quick Wins, deel ANB, zijn gegund in 2012.

De verbinding van de Putstraat en de Heistraat naar de Oude Spoorwegverbinding zal door de VLM aangelegd worden. De verbinding tussen de Putstraat en de Oude Spoorweg gebeurt via een bestaand wegje, de aansluiting op de Oude Spoorweg moet herbekeken worden in het licht van verworven gronden. Voor de verbinding tussen de Heistraat en de spoorweg zal een grazig pad aangelegd worden naast kasteel Predikherenhof.

In 2013 werden de werken aan de Quick Wins opgestart door het Agentschap voor Natuur en Bos. Na plaatproeven moesten de werken geschorst worden omdat de ondergrond te onstabiel bleek voor het vooropgestelde dwarsprofiel. ANB schakelde experts in om tot een oplossing te komen. Dat bestaat erin om op de natste plaatsen een geogrid toe te voegen aan het wandelpad.

In 2013 werd ook verder gewerkt aan het PDPO-subsidiedossier, waar de ontwikkeling van het recreatief netwerk een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Dit project werd eind maart 2013 ingediend en in juni 2013 kregen we bericht dat het project goedgekeurd werd.

De wandelpaden rond Grand Noble werden ingezaaid en toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Planning 2014

Doorstart aanleg quick wins (wandelpaden rond Grand Noble, in de Vallei van de Rosdambeek, Singeldreef en Nazarethstraatje), aanleg verbindingen naar de Oude Spoorweg. Inrichting van de wandelroutes met meubilair en infopanelen. Inrichting ruiterspad Grand Noble. Opening routes in het najaar 2014.

Opmaak van een fasering (2013-2018) voor de realisatie van de overige verbindingen binnen het recreatief net + maken van de nodige afspraken omtrent de uitvoering en financiering.

Opmaak, uitgifte en promotie van een wandelkaart voor de quick win routes.

Lange termijn

Fasegewijze realisatie van de bijkomende recreatieve verbindingen. Realisatie van de recreatieve paden gelegen binnen de perimeter van de ruilverkaveling Schelde-Leie (VLM). Zoeken naar middelen voor de realisatie van doorsteken t.h.v. de E17 en de N60 op het recreatief net.

4.6 Acties inzake inrichting en beheer van de bos- en natuurkernen

Actie	I1 Realisatie boskern Scheldevelde
Initiatief	ANB i.s.m. De Pinte, OCMW
Omschrijving	Scheldevelde is één van de drie te realiseren boskernen rond de Zeven Dreven. De realisatie van deze boskern betekent hoofdzakelijk de ontwikkeling en omvorming van bos, naast landschapsherstel en –ontwikkeling en maatregelen ten behoeve van recreatief medegebruik.
Stand van zaken	<p>Het landinrichtingsplan Scheldevelde werd goedgekeurd op 10 juli 2009. Het beoogt in hoofdzaak de ontwikkeling en omvorming van bos, landschapsherstel en –ontwikkeling en maatregelen voor recreatief medegebruik. De realisatie van dit LIP vereist de verwerving van ongeveer 175 ha grond.</p> <p>De reeds verworven gronden in Scheldevelde worden ingericht en beheerd door ANB onder meer door te bebossen, natuurgericht landbouwbeheer (kleinschalig cultuurlandschap met weilanden, hooilanden, bomenrijen, houtkanten en een hoogstamboomgaard) en inschakeling als ‘wastine’ (een halfopen landschap met grasland, struiken en bomen, door middel van begrazing). Met oog op de recreatie zijn 7 km dreven opengesteld voor het publiek, waarbij over een lengte van 1,2 km een fietspad werd aangelegd (Snijafdreef). Tevens werd de Bottelaredreef heraangelegd met zomereik, kregen alle dreefbomen een achterstallige onderhoudssnoei en zijn dode bomen in de Bottelaredreef vervangen door nieuwe.</p> <p>Tijdens de winter van 2013 werd een perceel langs de Klossestraat en de Beukendreef bebost door de Vrije Basisschool De Pinte (hakhoutbos). Tevens werd in oktober een workshop ingericht met de klankbordgroep en de werkgroep inrichting en recreatie, om het inrichtingsplan van Scheldevelde te gaan verfijnen.</p>
Planning 2014	<p>Verderzetten berm- en wastinebeheer. Inrichten percelen die vrijkomen.</p> <p>Verwerving van de gronden Scheldevelde centraal en Scheldevelde noord (speelbos) in 2014. Verwerven van gronden aan 't Kruiske in functie van de realisatie van het ruilplan voor de landbouw.</p> <p>Actualisatie van IP Scheldevelde en publieksactiviteit. Opmaak van een inrichtingsdossier voor integrale inrichting van Scheldevelde in 2015.</p>
Lange termijn	<p>Inrichting van Scheldevelde centraal in 2015</p> <p>Opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor Scheldevelde.</p> <p>Verwerving van de gronden Hemelrijk in 2014. Inrichting van de gronden in 2015.</p> <p>De inrichting van de omgeving Kruiske wordt gepland in 2018; tot dan kunnen de gronden tijdelijk gebruikt worden voor de landbouw ('parkeerzone').</p>

Actie**I2 Realisatie speel- en geboortebos De Pinte****Initiatief**

ANB i.s.m. De Pinte

Omschrijving

Aansluitend bij de boskern Scheldevelde, wordt tussen de Scheldeveldestraat en de Hemelrijkstraat een speelbos aangelegd (ongeveer 15ha). Het speelbos bevat een intensievere speelzone en een eerder extensieve speelzone met massief bos.

Stand van zaken

In 2012 werd de opdracht voor de opmaak van een inrichtingsplan voor het Speelbos voor De Pinte (en de coördinatie van de daaropvolgende uitvoering) gegund aan Fris in het Landschap ism Asset en Sigrun Lobst. Zij stelden een participatieve aanpak voor ism de jeugd van De Pinte.

In 2012 werden participatieve activiteiten georganiseerd om tot een inrichtingsplan te komen. Zo was er een workshop met de Gemeentelijke Basisschool en de Vrije basisschool, er ging een workshop met de Jeugdraad door en op 20 oktober 2012 werd een actiedag voor het nieuwe Speelbos georganiseerd in het Scheldeveldepark. Tenslotte werd het inrichtingsplan voorgesteld op 21 november 2012 aan de buurtbewoners. Na dit participatietraject werd het inrichtingsplan door het studie bureau verder uitgewerkt tot een technisch plan en een bestek.

Planning 2014

Aanvragen stedenbouwkundige vergunning, publiceren technisch bestek tweede kwartaal. Verwerving gronden speelbos realiseren.

Lange termijn

Inrichting van het speelbos in 2015.



Figuur 11: In grote zandbakken knutselden de kinderen van De Pinte hun favoriete speelbos.

Actie	I3 Realisatie boskern Grand Noble
Initiatief	ANB
Omschrijving	Boskern Grand Noble is één van de drie te realiseren boskernen rond het gelijknamige kasteeldomein Grand Noble. De gronden buiten het huidige kasteelpark zijn op vandaag in landbouwgebruik. De realisatie van deze boskern betreft in hoofdzaak de aanplant van bos en de aanleg van wandel- en ruiterspaden.
Stand van zaken	<p>In 2011 werd een akkoord bereikt met de eigenaars over een erfpachtregeling. Op 14 november werd de erfpacht afgesloten tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de familie de Giey voor 58,04 hectares. Op 16 november 2011 startten de werkzaamheden voor de aanplant van 23 ha bos op de terreinen die in de erfpacht zitten.</p> <p>In 2012 werd het resterende gedeelte van de boskern Grand Noble aangeplant. Er werd ook een tijdelijk wandelpad aangelegd en geopend op 27 mei 2012.</p> <p>In het kader van de Quick Wins werd een bouwaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van het wandelpad in Grand Noble en Hooglatem.</p> <p>In de winter van 2012-2013 en 2013-2014 werden meerdere plantacties georganiseerd in Grand Noble. In de winter van 2013-2014 werden de gestorven aanplantingen van het jaar voordien opnieuw heraanplant. Tevens werd de rest van de boskern aangeplant.</p> <p>De studie voor de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan werd opgestart in 2013.</p>
Planning 2014	<p>In het voorjaar 2014 wordt het definitieve wandelpad rond Grand Noble aangelegd en aangekleed met meubilair. Tevens wordt het ruiterspad in de boskern Grand Noble aangelegd. Beide zullen in het najaar van 2014 geopend worden.</p> <p>Afwerking uitgebreid bosbeheerplan.</p>
Lange termijn	Uitvoering van het uitgebreid bosbeheerplan

Actie	I4 Realisatie boskern de Ghellinck
Initiatief	ANB ism Stad Gent
Omschrijving	De Ghellinck is de enige van de drie te realiseren boskernen, waar op vandaag reeds een grote oppervlakte bos aanwezig is. Het is tevens het meest authentieke bosrelict van het Parkbos, met een omvangrijk bestand oude en waardevolle bomen. Door het gebrek aan doelgericht en continu beheer is de site verbost tot een dicht massief geheel waar de oorspronkelijke parkstructuur grotendeels uit verdween. De realisatie van deze boskern heeft betrekking op het achterstallig beheer en het landschappelijk herstel van de site (bv. herstel van de vista en dreven), het creëren van wandelpaden, en een beperkte bosuitbreiding.

Stand van zaken

In de loop van 2008-2009 waren er verschillende gesprekken met de eigenaar i.f.v. een minnelijke verwerving (door ANB, Aankoopcomité en gouverneur). Struikelpunt is ondermeer de aanwezige munitieproblematiek, en de hieraan verbonden saneringskost.

In 2011 werd een oriënterend bodemonderzoek opgestart door Libost, op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos. De uitslag van dit bodemonderzoek was negatief.

In augustus 2012 werd door aDeDe een risicoanalyse opgemaakt in functie van toegankelijkheid en beheer van het domein. De uitkomst van deze risicoanalyse leidde tot het stopzetten van de gesprekken omtrent de verwerving van het domein met de eigenaar. Immers, de risicoanalyse gaf aan dat het domein grondig gesaneerd zou moeten worden. De stuurgroep heeft toen beslist de verdere realisatie van dit deelproject voor onbepaalde tijd op te schorten.

In 2013 werden gesprekken opgestart met de eigenaar en de partners om na te gaan of een sanering door de eigenaar mogelijk is. Deze piste bleek eind 2013 niet haalbaar voor alle partners.

Planning 2014

Samen met de betrokken partners een nieuwe visie ontwikkelen voor domein de Ghellinck en omgeving.

Actie

I5 Inrichting nat natuurgebied Vallei van de Rosdambeek

Initiatief

ANB ism Sint-Martens-Latem

Omschrijving

De inrichting voorziet:

- herstel van het kleinschalig cultuurlandschap met grasland en ruigtes, bomenrijen, houtkanten, sloten en poelen
- beperkte bosuitbreiding door het verbinden van twee kleine historische boskernen langs de Hooglatembeek en aanleg van een bufferbos ten aanzien van de N43.
- recreatieve ontsluiting van het gebied.

Stand van zaken

Er is door ANB een inrichtingsvisie opgemaakt voor dit gebied, en teruggekoppeld in diverse werkgroepen.

De al verworven gronden in de Vallei van de Rosdambeek werden ingericht en beheerd door ANB: 13 ha van de aangekochte gronden wordt ingenomen door bestaand bos, 4 ha evolueert spontaan naar bos. Naast het bestaande bos is er 10.9 ha bos aangeplant onder meer via acties in samenwerking met de gemeente Sint-Martens-Latem en de plaatselijke scholen. Hiernaast zijn er voor 2.2 ha gebruiksovereenkomsten afgesloten voor een natuurgericht landbouwbeheer.

In 2011 werd een knuppelpad aangelegd langs de Rosdambeek.

In 2012 werd gefocust op de verwerving van de resterende gronden van het natuurgebied Hooglatem. In het kader van de Quick Wins werd een bouwvergunning aangevraagd voor de aanleg van een wandelpad met bijhorend meubilair door de Vallei van de Rosdambeek. In 2013 werd gestart met de inrichting van de

Planning 2014

wandelpaden.

Aanleg van een wandelpad door de vallei van de Rosdambeek, met bijhorend meubilair.

Realisatie aansluiting wandelpad met Kortrijksesteenweg via Blaupoort.

Verwerving van de resterende gronden in de Vallei van de Rosdambeek.

Actie

I6 Realisatie nat natuurgebied Reyvissche

Initiatief

Omschrijving

Versterken van het typische bulkenlandschap, door heraanplant van struwelen of bomenrijen en vervolledigen van het fijnmazige netwerk van beken en waterlopen.

Aanleg van een voetgangers- en fietsverbinding doorheen het gebied, als verbinding tussen de N60 en de oude spoorwegbedding.

Stand van zaken

Het gedeelte ten westen van de oude spoorweg maakt deel uit van het masterplan voor het woon- en kantoorproject Rijvisschepark (privaat initiatief). De partners dringen bij de private eigenaars aan om het voorziene masterplan voor de omgeving van het woon- en kantoorproject zoals voorzien in de bouwvergunningaanvraag te realiseren.

Het voorziene wetenschapspark met Landschapspark van het GRUP Parkbos is geschrappt door de Raad van State. De Stad Gent neemt geen verdere initiatieven voor een wetenschapspark op deze locatie. De Stad Gent heeft de intentie om de bestemming van de gronden van het geschrapte Wetenschapspark om te zetten naar bos. Dit werd ook opgenomen in het bestuursakkoord 2013-2018 van de Stad Gent.

De andere gronden in deze zone zijn gelegen in de bestemming natuurgebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er is nog geen trekker aangeduid voor de realisatie van dit deelproject. Tijdens een verkennend overleg met de partners bleek geen van de partners in eerste instantie als trekker te willen optreden.

Planning 2014

Samen met de ontwikkelingen rond domein de Ghellinck een visie uitwerken voor dit gebied en een trekker aanduiden.



4.7 Acties inzake duurzame landbouw

Actie	L1 Werking werkgroep landbouw
Initiatief	Projectbureau
Omschrijving	De werkgroep landbouw is operationeel sinds begin 2008, en kwam sindsdien 9 keer samen in functie van de opmaak van het landbouwprotocol.
Stand van zaken	De werkgroep werd in 2012 opnieuw opgestart. Sindsdien kwam de werkgroep 3 keer samen.
Planning 2014	Gemiddeld twee keer per jaar samen komen met de werkgroep Landbouw. Bespreken van actuele dossiers omtrent landbouw (ruilplan, PDPO-project, opstart agrobeheergroep, knelpunten recreatief netwerk, ...).
Actie	L2 Uitwerken van een werkbare regeling voor de toekomstgerichte landbouwers in het Parkbos
Initiatief	ANB en VLM
Omschrijving	Eén van de grote veranderingen bij de goedkeuring van het RUP voor de groenpool Parkbos is de omzetting van agrarisch gebied naar bos- en natuurgebied. Bij volledige realisatie van het Parkbosproject zal het landbouwgebruik met ongeveer een derde van de oppervlakte dalen. Het is de bedoeling om de realisatie van de groenpool Parkbos te laten samengaan met een werkbare regeling voor de toekomstgerichte landbouwbedrijven in het projectgebied. Deze regeling werd uitgeschreven in het Landbouwprotocol van 2009. In het protocol is een regeling opgenomen om te komen tot oplossingen op maat voor de toekomstgerichte landbouwbedrijven in het projectgebied, met afspraken omtrent de werkwijze die de betrokken overheidspartners zullen hanteren.
Stand van zaken	<p>Op 7 februari 2012 werd een zitdag georganiseerd met alle landbouwers die betrokken zijn in het Parkbosproject (en grond gebruiken in het onteigeningsgebied). Op die zitdag werd het protocol nog eens toegelicht en werd nagegaan welke gronden zij volgens welke overeenkomst vandaag gebruiken in het Parkbos. Deze informatie werd gebruikt om een ruilplan op te maken. De principes van dit ruilplan werden op de werkgroep Landbouw van juni 2012 met de landbouw afgetoetst. In 2013 ging een tweede zitdag door om de verschillende ruilvoorstellen af te toetsen met de betrokken landbouwers. Nadien verwerkte VLM deze informatie in een ruilplan. In 2013 werd vooral gewerkt aan de clause die landbouwers de nodige garanties op ruilgrond zou geven. Deze clause was het voorwerp van meerdere besprekingen tussen ANB, VLM en het aankoopcomité. Er werd ook teruggekoppeld naar de landbouwsector.</p> <p>Er werden een 3-tal concrete ruilvoorstellen afgetoetst, uitgewerkt en goedgekeurd door de betrokken landbouwers. Eenmaal er een akkoord is over de ruilclause,</p>

Planning 2014

worden deze ruilvoorstellen gerealiseerd.
Realiseren van het ruilplan.

Actie

L3 Maatregelen duurzame landbouw

Initiatief

Projectbureau en VLM

Omschrijving

In het Parkbos wordt gestreefd naar het behoud van een leefbare beroepslandbouw die tegelijk een landschappelijke, educatieve en recreatieve meerwaarde kan bieden voor de groenpool.

Stand van zaken

In juni 2011 werd, in het kader van een oproep voor As3-projecten (PDPO) een voorstel ingediend met een luik Landbouw. Dit voorstel kon echter niet tot een definitief voorstel uitgewerkt worden in 2011. In 2012 werden de oorspronkelijke project ideeën terug opgepikt en verwerkt in een nieuw projectvoorstel. Dit voorstel werd uitgebreid met een luik Landbouw. In dit luik Landbouw willen we landbouwers motiveren om mee te werken aan het beheer van de groenpool. Tevens willen we hun bedrijfsvoering innoveren via een begeleidingstraject, waarbij 10 projectideeën begeleid kunnen worden tot concrete uitvoering. Dit projectvoorstel werd afgewerkt en ingediend op 29 maart 2013. Het werd in de zomer van 2013 goedgekeurd.

Planning 2014

Realiseren van acties uit het plattelandsproject 'Parkbos, poort naar het buitengebied', luik Landbouw.

Actie

L4 Inschakelen van landbouwers voor het beheer van bos- en natuurgebieden en kleine landschapselementen

Initiatief

ANB / VLM

Omschrijving

Lokale landbouwers kunnen worden ingeschakeld bij de verbetering van de uitgangssituaties voor natuur- en bosontwikkeling. Het betreft klassieke maatregelen zoals wastinebeheer, bermbeheer, beheer open ruimtes, graslandbeheer, ... Hiervoor kunnen gebruiksovereenkomsten worden afgesloten die een bijkomend inkomen kunnen bieden aan de landbouwers. Tevens kunnen landbouwers ook samenwerken om kleine landschapselementen te beheren in het kader van een landschapsbeheerplan.

Stand van zaken

Op een aantal gronden van ANB worden via gebruiksovereenkomsten al lokale landbouwers ingeschakeld i.f.v. een natuurgericht landbouwbeheer. In 2012 werd, conform het landbouwprotocol, een lijst opgesteld van landbouwers die ingeschakeld kunnen worden bij het beheer van de boskernen. In 2013 werden de eerste overeenkomsten aangeboden aan landbouwers in het Parkbos. Het betreft oa. de begrazingsblok in Grand Noble, alsook het beheer van enkele percelen in Scheldevelde. In het kader van het plattelandsproject 'Parkbos, poort naar het buitengebied', zal een samenwerking met de agrobeheergroep Schelde-Leie

Planning 2014

opgestart worden. Er zal een financieringsmodel uitgewerkt worden om landbouwers aan de slag te laten gaan in het beschermd landschap. Tevens worden mogelijkheden bekeken om landbouwers actief te laten deelnemen aan het beheer van de groenpool.

Opmaak duurzaam financieringsmodel beheer door landbouwers in het kader van het op te maken landschapsbeheerplan.

Actief zoeken naar mogelijkheden om landbouwers te betrekken bij het beheer van de groenpool.

4.8 Acties inzake de landschappelijke en ecologische opwaardering van de groenpool

Actie	E1 Herstel en ontwikkeling van het landschap en het natuurlijk milieu in de globale groenpool
Initiatief	Projectbureau ism de partners en OE
Omschrijving	De visie voor de groenpool Parkbos voorziet om de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten in het gehele gebied te beschermen en te versterken.
Stand van zaken	In het kader van het plattelandsproject 'Parkbos, poort naar het buitengebied' zullen Stad Gent en gemeente De Pinte ism het projectbureau en het ANB een landschapsbeheerplan opmaken voor de beide beschermde landschappen. In 2013 werden hiervoor de eerste gesprekken opgestart.
Planning 2014	Start opmaak van een landschapsbeheerplan voor de beschermde landschappen Kastelensite en Zevendreven. Ongeveer de helft van het projectgebied Parkbos, ligt binnen deze beschermde landschappen en komt dus in aanmerking voor een landschapspremie voor beheerswerken. Actief promoten van de mogelijkheid tot afsluiten van beheersovereenkomsten met VLM in kader van de ruilverkaveling en het IP Scheldevelde.



Figuur 12: het Parkbos maakt onderdeel uit van het beschermd landschap Kastelensite. Hier een van de vele kastelen in het gebied.

Actie	E2 Realisatie van een raamwerk van dreven
Initiatief	ANB / De Pinte / VLM
Omschrijving	Herstel van de historische drevenstructuur van de kastelensite en Scheldevelde + realisatie van nieuwe dreven als raamwerk en ruggengraat, waarrond de rest van het landschap kan worden opgebouwd. Opwaardering van de oude spoorweg en tot beeldbepalende structuurdrager door de inrichting als dreef met (dubbele) bomenrijen.
Stand van zaken	Een gedeelte van de drevenstructuur van Zevendreven in Scheldevelde is aangekocht en hersteld en wordt ecologisch beheerd. Een aantal dreven zijn ook opgenomen in het ontwerp ruilverkavelingsplan Schelde – Leie.
Planning 2014	Start aanleg dreven langs de Oude Spoorwegverbinding. Aanleg van bijkomende dreven zoals voorzien in het ontwerp ruilverkavelingsplan en opname als openbaar domein via de ruilverkaveling (vanaf 2016-2017).

Actie	E3 Landschappelijke inpassing van (agrarische) bedrijven
Initiatief	VLM i.s.m. Provinciale Landbouwkamer en betrokken landbouwbedrijven
Omschrijving	Herstel van de historische drevenstructuur van de kastelensite en Scheldevelde + realisatie van nieuwe dreven als raamwerk en ruggengraat, waarrond de rest van het landschap kan worden opgebouwd. Opwaardering van de oude spoorweg en tot beeldbepalende structuurdrager door de inrichting als dreef met (dubbele) bomenrijen.
Stand van zaken	/
Planning 2014	Toelichting voor de lokale landbouwers van de bestaande instrumenten van de provinciale landbouwkamer voor landschappelijke inpassing van landbouwbedrijven. Gerichte acties omtrent erfbeplanting (oa. sensibilisering) in kader van de ruilverkaveling. (vanaf 2015)

5 Financieel voortgangsrapport van de projectwerking

5.1 Stand van zaken projectfinanciën projectperiode 2011-2014

In de samenwerkingsovereenkomst 2011-2014 worden afspraken gemaakt over de financiering van het project.

De bijdragen, noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst, worden opgedeeld in drie categorieën:

- voor de werking en de coördinatie van het Parkbosproject (personeels- en werkingskosten);
- voor de communicatie;
- voor de realisatie van de projecten.

Projectwerking en -coördinatie

De bijdrages van de lokale partners voor de projectcoördinatie – zoals voorzien in de overeenkomst van 21 maart 2008 - worden gecontinueerd. Op jaarbasis betekent dit als volgt:

- Provincie Oost-Vlaanderen 5.000 euro
- Stad Gent 5.000 euro
- Gemeente De Pinte 2.500 euro
- Gemeente Sint-Martens-Latem 2.500 euro

Voorts worden de resterende middelen van de periode 2008-2011 aangewend. Het betreft middelen afkomstig uit onderstaande bronnen:

- Dotatie van de Vlaamse minister van financiën en begroting en ruimtelijke ordening aan het OC-ANB: € 180.000 euro voor een periode van 3 jaar (hetzij € 60.000 / jaar); aangerekend op programma ND, basisallocatie 41.74, begrotingsjaar 2008.
- Dotatie van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur aan het OC-ANB: € 75.000 euro voor een periode van 3 jaar (hetzij € 25.000 / jaar); aangerekend op programma LD, basisallocatie 41.74.B, begrotingsjaar 2008.
- Jaarlijkse bijdrage van de betrokken lokale besturen voor een periode van 3 jaar (2011-2014)
 - Provincie Oost-Vlaanderen: € 5.000 / jaar
 - Stad Gent: € 5.000 / jaar
 - Gemeente De Pinte: € 2.500 / jaar
 - Gemeente Sint-Martens-Latem: € 2.500 / jaar

Communicatie

De kosten voor de communicatie – ondermeer de realisatie van de halfjaarlijkse Parkbos nieuwsbrief – worden in verdeeldheid opgenomen door de projectpartners. De partnerbijdrages voor communicatie worden op jaarbasis als volgt vastgesteld:

- Agentschap voor Natuur en Bos 8.000 euro
- Provincie Oost-Vlaanderen 5.000 euro
- Stad Gent 5.000 euro
- Gemeente De Pinte 2.500 euro
- Gemeente Sint-Martens-Latem 2.500 euro



De kosten voor de projectwerking (tot eind 2013) kunnen als volgt worden samengevat:

Post /Kosten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personeelskosten (loonkost coördinator incl. RSZ-bijdrage, vakantiegeld, ...)	€ 22194	€ 46753	€ 41513	€ 41184	€ 46407	€ 47115
Werkingskosten projectbureau (ICT, verplaatsingskosten, gsm, catering, ...)	€ 181	€ 3.623	€ 908	€ 8608	€ 15165	€ 15479
Totaal kosten	€ 22375	€ 50376	€ 42421	€ 49793	€ 61572	€ 62595
Saldo project	€ 247625	€ 12249	€ 184828	€ 135035	€ 126787	€ 102377

In 2014-2015 zullen bijkomende inkomsten gerealiseerd worden via het Plattelandsproject 'Parkbos, poort naar het buitengebied'. Deze bijkomende middelen laten het toe de projectwerking zonder nieuwe middelen voort te zetten tot in 2017.