



KENNISCENTRUM
VLAAMSE STEDEN

interlokale vereniging

COMPLEXE STADSPROJECTEN

draaiboek

Naam website KCVS


SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Oorspronkelijke naam document

Samenwerkingsovereenkomst. Realisatie groenpool Parkbos, 2011-2014

Project

Parkbos Gent



Samenwerkingsovereenkomst

Realisatie groenpool Parkbos

2011-2014

Inhoudsopgave

Art 1: Voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst	4
Art. 2: Projectstructuur	6
Art. 3: Programma	9
Art. 4: Financiering	10
Art.5: Communicatie.....	11
Art. 6: Verbintenissen.....	11
Art. 7 Looptijd	11
Bijlage	12



Samenwerkingsovereenkomst

Tussen volgende partners:

Het Vlaams Gewest, hier vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de personen van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, met zetel te Koolstraat 35, bus 5, 1000 Brussel;

De Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen in zijn hoedanigheid van commissaris van de Vlaamse regering en in uitvoering van de opdracht van toenmalig Vlaams minister voor leefmilieu mevrouw Hilde Crevits dd. 23 juli 2007, met zetel te Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;

De Vlaamse Landmaatschappij, met zetel te Guldenvlieslaan 72, 1060 Brussel, hier vertegenwoordigd door de heer Toon Denys, gedelegeerd bestuurder;

De Provincie Oost-Vlaanderen, met zetel te Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, hier vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Leefmilieu, de heer Jozef Dauwe en de Provinciegriffier, de heer Albert De Smet;

De Stad Gent, met zetel te Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, hier vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Daniël Termont en de stadssecretaris, de heer Paul Teerlinck;

De gemeente De Pinte, met zetel te Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, hier vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Martin Van Peteghem en de gemeentesecretaris, mevrouw Veerle Goethals;

De gemeente Sint-Martens-Latem, met zetel te Gemeentehuis, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem, hier vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Freddy Vanmassenhove en de gemeentesecretaris, de heer Jef Van den Heede;



Art 1: Voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst

Doelstelling

Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt het samenwerkingsverband zoals opgericht via de samenwerkingsovereenkomst "realisatie groenpool Parkbos" van 21 maart 2008 verder gezet. Dit samenwerkingsverband is opgericht op initiatief van gouverneur André Denys, die op 23 juli 2007 is aangeduid als coördinator ter realisatie van de Groenpool Parkbos, in zijn functie als commissaris van de Vlaamse regering.

Het samenwerkingsverband geeft uitvoering aan het ruimtelijk strategisch project "Groenpool Parkbos". Dit project is gericht op de feitelijke realisatie van de groenpool Parkbos, zoals bestemd in deelplan 13 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, initieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 december 2005, en - na een vernietigingsarrest van de Raad van State – opnieuw goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 juli 2010.

Artikel 6 van de overeenkomst van 21 maart 2008 voorziet een looptijd van het samenwerkingsverband van 3 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging mits expliciet akkoord van alle betrokken partijen.

Na 3 jaar projectwerking bevat deze samenwerkingsovereenkomst de afspraken omtrent de verdere samenwerking tussen de verschillende betrokken partners, voor de realisatie van de Groenpool Parkbos.

Projectsituering en -omschrijving

Het plangebied voor het project Parkbos beslaat circa 1.200 ha. Daarbinnen wordt er gestreefd naar minstens 300 ha bosuitbreiding, rekening houdende met de verschillende andere functies in het gebied met ruimtebehoeften, zoals landbouw, bedrijvigheid, bewoning, infrastructuur en recreatie. Het Parkbos wordt aldus ontwikkeld als zuidelijke 'groene poort' tot het stedelijk gebied Gent ten behoeve van zachte recreatie (wandelen, fietsen) voor het grootstedelijk gebied Gent en voor de omliggende woonkernen.

Voor de realisatie van het Parkbos op het terrein is in de overeenkomst van 21 maart 2008 een tijdshorizon van 20 jaar vooropgesteld.

In het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2010 omtrent de goedkeuring van het gewestelijk RUP voor de groenpool Parkbos, is er tevens een machtiging verleend om de nodige gronden voor de realisatie van bos- en natuurkernen in het Parkbos te onteigenen bij hoogdringendheid. Naar aanleiding hiervan zijn afspraken gemaakt om de gronden binnen het onteigeningsgebied gefaseerd te verwerven in de periode 2011-2014, en de inrichting van deze gronden gefaseerd uit te voeren in de periode 2012-2018.



In functie van de realisatie van het project worden volgende taakstellingen – zoals geformuleerd in de overeenkomst van 21 maart 2008 – opnieuw bevestigd:


- Een uitvoeringsprogramma ter realisatie van de groenpool, conform het RUP. Het uitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2014 maakt deel uit van het voortgangsrapport 2011, en is opgenomen als bijlage bij deze overeenkomst. Dit programma vormt de basis voor de verdere projectwerking, en is op de stuurgroep van 22 maart 2011 goedgekeurd door de verschillende projectpartners. De werken en acties hebben betrekking op acht thematische pakketten:
 - globale projectwerking
 - communicatie en draagvlakvorming
 - grondverwerving
 - mobiliteit en infrastructuur
 - recreatie
 - inrichting van de bos- en natuurgebieden
 - duurzame landbouw
 - landschappelijke en ecologische opwaardering
- Het actief betrekken van verschillende partners (op politiek, administratief maar ook maatschappelijk niveau), en het opbouwen van een draagvlak op deze drie niveaus.
- Continueren van een aantal sleutelprojecten om het Parkbos zo snel mogelijk zichtbaar en herkenbaar te maken op het terrein. Geselecteerde sleutelprojecten in de overeenkomst van 21 maart 2008 zijn grondverwerving, realisatie van de boskernen en de inrichting van de oude spoorweg als langzaam verkeersas. Hieraan wordt de realisatie van vijf recreatieve wandellussen (quick wins) toegevoegd.
- Door de vele functies en gebruikers in het gebied, is de verdere afstemming en coördinatie van de realisatie nodig, wat blijvend overleg vergt. De krijtlijnen hiervan worden met deze overeenkomst bevestigd.



Art. 2: Projectstructuur

De projectstructuur die is opgericht naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst van 21 maart 2008, wordt gecontinueerd. Deze projectstructuur wordt weergegeven in onderstaand schema.

De gouverneur staat aan het hoofd van deze projectstructuur. Het dagelijkse beheer van het Parkbos wordt georganiseerd door het projectbureau. Het projectbureau vormt het permanent secretariaat van het project dat geleid wordt door de projectcoördinator. Beslissingen worden genomen op het niveau van de stuurgroep.



Stuurgroep

Voor de globale sturing en projectbewaking (inhoudelijk conceptueel en voortgang van het project) is een formele stuurgroep geïnstalleerd onder het voorzitterschap van de gouverneur. De stuurgroep staat in voor de bepaling van de te volgen strategie voor de uitvoering van het project, dit zowel op het vlak van planning, realisatie en beheer, als op financieel en communicatief gebied. Hierbij wordt een onderlinge afstemming nagestreefd van de strategieën van de betrokken projectpartners.

De **taakstelling** van de stuurgroep Parkbos is de volgende:

- Inhoudelijke coördinatie van het globale project en kwaliteitsbewaking, door het goedkeuren van het uitvoeringsprogramma, het nemen van strategische beslissingen en het bepalen van deelprojecten.
- Coördinatie van de uitvoering: goedkeuring en opvolging van de jaarplanning en projectbegroting. Evaluatie en bijsturing van de werking van de uitvoerende werkgroepen.
- Coördinatie van de communicatie: ontwikkeling van herkenbare huisstijl, ontwikkeling van globale communicatiestrategie, coördinatie van persacties.
- Aanvullende fondsenwerving en beheer van financiële middelen.



De **samenstelling** van de stuurgroep is als volgt:

De stuurgroep bestaat uit de bestuurlijk aangeduide vertegenwoordigers van de instanties actief in het projectgebied, waaronder:

- het Agentschap voor Natuur en Bos
- de Vlaamse Landmaatschappij
- het Aankoopcomité
- de Provincie Oost-Vlaanderen
- de stad Gent
- de gemeente De Pinte
- de gemeente Sint-Martens-Latem

De bestuurlijk aangeduide vertegenwoordigers kunnen zich laten bijstaan door ambtelijke deskundigen. Voor wat de Vlaamse overheid betreft, zetelt ook een vertegenwoordiger van het kabinet van de Minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur.

Middels de overeenkomst van 29 april 2009 voor de realisatie van de fiets- en wandelbruggen op de Oude Spoorweg zijn bijkomend tevens volgende instanties vertegenwoordigd in de stuurgroep:

- Waterwegen en Zeekanaal nv
- Agentschap Wegen en Verkeer

Werkgroepen

Vanuit de stuurgroep kunnen naargelang de noodzakelijkheid en de in te zetten instrumenten, specifieke werkgroepen worden opgericht voor bepaalde deelprojecten of programma's. De werkgroepen hebben tot taak om de strategische keuzes van de stuurgroep voor te bereiden, en/of er uitvoering aan te geven:

- coördineren en voorbereiden van de diverse deelprojecten, het leggen van de noodzakelijke voorbereidende contacten met de partners,
- het geven / voorbereiden van adviezen over de deelprojecten;
- zorg dragen voor de voorbereiding van de communicatie.

In de werkgroepen zetelen ambtelijke deskundigen van de respectieve instanties die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep. Naargelang de noodzaak kunnen ook externe experts in de werkgroepen zetelen.

Projectbureau

Het Projectbureau vormt het permanente secretariaat van het Parkbosproject en staat onder leiding van de projectcoördinator.

In het projectbureau zetelen de verantwoordelijken voor het Parkbos project vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-



Martens-Latem. Het projectbureau wordt op initiatief van de projectcoördinator samen gebracht.

De taakstelling van het projectbureau is als volgt:

- het voorbereiden van het uitvoeringsprogramma op korte en middellange termijn;
- het bewaken van de werking van de projectstructuur;
- het onderhouden van het netwerk van contacten met de diverse diensten, administraties, organisaties en particulieren betrokken bij het project;
- fungeren als aanspreekpunt voor het Parkbosproject;
- het voorbereiden van de spontaan uit te brengen of gevraagde adviezen aan de Vlaamse Regering en lokale overheden;
- het voorbereiden van de vergaderingen van de stuurgroep, alsook het maken van de noodzakelijke verslagen, en het coördineren (laten uitvoeren) van de beslissingen van de stuurgroep;
- continueren en waar nodig oprichten van specifieke werkgroepen voor de deelprojecten en terugkoppeling naar de stuurgroep;
- beheer van de financiële middelen voor communicatie en projectwerking.

Klankbordgroep - bewonersoverleg

Een eerste toetsing van de initiatieven buiten het bestuurlijke kader van de overheid gebeurt via een klankbordgroep met representatieve vertegenwoordigers van verenigingen en niet gebonden burgers.

Voor overleg over concrete projecten op lokaal niveau wordt – naargelang de noodzaak - bewonersoverleg georganiseerd.



Art. 3: Programma

Het projectbureau bereidt voor, de stuurgroep beslist over:

- Het uitvoeringsprogramma Parkbos, waarin wordt aangegeven wat de doelstellingen en acties zijn voor de korte en middellange termijn.
- Een verslag aan de hand waarvan de vooruitgang van het project in de stuurgroep wordt opgevolgd.

Programma en verslag worden gebundeld in een voortgangsrapport, dat jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de stuurgroep.

Het voortgangsrapport voor 2011 is opgenomen als bijlage.



Art. 4: Financiering

De bijdragen, noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst, worden opgedeeld in drie categorieën:

- voor de werking en de coördinatie van het Parkbosproject (personeels- en werkingskosten);
- voor de communicatie;
- voor de realisatie van de projecten.

Projectwerking en -coördinatie

De bijdrages van de lokale partners voor de projectcoördinatie – zoals voorzien in de overeenkomst van 21 maart 2008 - worden gecontinueerd. Op jaarbasis betekent dit als volgt:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • Provincie Oost-Vlaanderen | 5.000 euro |
| • Stad Gent | 5.000 euro |
| • Gemeente De Pinte | 2.500 euro |
| • Gemeente Sint-Martens-Latem | 2.500 euro |

Voorts worden de resterende middelen van de periode 2008-2011 aangewend.

De gouverneur waakt over de besteding van de geldelijke middelen. De besteding van de middelen wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag van het Parkbosproject. Elke partner kan jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de kosten opvragen bij het Projectbureau.

Communicatie

De kosten voor de communicatie – ondermeer de realisatie van de halfjaarlijkse Parkbos nieuwsbrief – worden in verdeeldheid opgenomen door de projectpartners. De partnerbijdrages voor communicatie worden op jaarbasis als volgt vastgesteld:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • Agentschap voor Natuur en Bos | 8.000 euro |
| • Provincie Oost-Vlaanderen | 5.000 euro |
| • Stad Gent | 5.000 euro |
| • Gemeente De Pinte | 2.500 euro |
| • Gemeente Sint-Martens-Latem | 2.500 euro |

Bijdragen per project

De nodige budgetten voor de uitvoering van de deelprojecten worden voorzien binnen de reguliere werkingsbudgetten van de diverse uitvoerende partners, en de aan hen ter beschikking gestelde budgetten voor de uitvoering en/of subsidiëring van werken. Indien meerdere partners per project zijn betrokken, wordt er een verdeelsleutel bepaald tussen de projectgebonden partners, waarbij de verhouding 80% voor Vlaanderen en 20% voor de lokale partners als *richtwaarde* wordt vooropgesteld.



Art.5: Communicatie

Alle voorstellen omtrent communicatie over het Parkbos of over deelprojecten die binnen het Parkbosproject kaderen, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het projectbureau.

Tenzij anders afgesproken in de stuurgroep, wordt alle communicatie over het Parkbos gevoerd namens alle projectpartners, en onder het gezamenlijke Parkboslogo.

Art. 6: Verbintenissen

De partijen verbinden zich ertoe om alle plannen, projecten en dossiers die een gunstig advies hebben verkregen in de stuurgroep, te steunen in de geëigende bestuursorganen.

De partijen verbinden zich ertoe de specifieke eigen engagementen (volgens het uitvoeringsprogramma en volgens het jaarprogramma goedgekeurd door de Stuurgroep) en de overeengekomen planning te respecteren (onder voorbehoud van het ter beschikking zijn van de door de respectievelijke overheid toegewezen budgetten voor dit project).

Deze samenwerkingsovereenkomst houdt op geen enkele manier formele adviesverlening in. Die blijft bij de reguliere vergunningsverlening. Wel kan het projectbureau of de stuurgroep een rol spelen als bemiddelaar om partners samen te brengen binnen het kader van een formele adviesprocedure.

Art. 7 Looptijd

De looptijd van de overeenkomst bedraagt 3 jaar en is na afloop verlengbaar, mits expliciet akkoord van alle betrokken partijen.



Bijlage

Voortgangsrapport 2011



Opgemaakt te Gent, op X juni 2011, in X originele exemplaren, waarbij ieder van de partijen erkent een getekend exemplaar te hebben ontvangen.

Vlaams gewest

Joke Schauvliege

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur
en Cultuur

De gouverneur van Oost-Vlaanderen

André Denys



Provincie Oost-Vlaanderen

Jozef Dauwe

Gedeputeerde voor Leefmilieu

Albert De Smet

Provinciegriffier

Vlaamse Landmaatschappij

Toon Denys

Gedelegeerd bestuurder

Stad Gent

Daniël Termont

Burgemeester

Paul Teerlinck

Stadssecretaris



Gemeente De Pinte

Martin Van Peteghem

Burgemeester

Veerle Goethals

Gemeentesecretaris

Gemeente Sint-Martens-Latem

Freddy Vanmassenhove

Burgemeester

Jef Van den Heede

Gemeentesecretaris

